# 富士宮市　個別施設計画一覧表(1/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | | | | | | | | | | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 1 | 方辺川橋 | （ﾎｳﾍﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道田中青木2号線 | 1972 | 10.6 | 1 | 15.9 | PC橋 | 35.2225 | 138.60444 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 2 | 南神田川橋 | （ﾐﾅﾐｶﾝﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道田中青木2号線 | 1975 | 18.7 | 1 | 16 | RC橋 | 35.21833 | 138.60917 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 3 | 103 | （ｲﾁﾋﾞﾛｻﾝ） | 市道滝戸野中線 | 1956 | 3.1 | 1 | 12.7 | RC橋 | 35.21861 | 138.60361 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 4 | 105 | （ｲﾁﾋﾞﾛｺﾞ） | 市道南部環状線 | 1966 | 2.8 | 1 | 8.6 | RC橋 | 35.21861 | 138.61583 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 5 | 106 | -106 | 市道南部環状線 | 1966 | 3 | 1 | 8.5 | RC橋 | 35.21833 | 138.61722 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 6 | スイロ橋 | （ｽｲﾛﾊﾞｼ） | 市道大宮富士線 | 1995 | 3.1 | 1 | 12 | RC橋 | 35.21444 | 138.6175 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 7 | カナヤ橋 | （ｶﾅﾔﾊﾞｼ） | 市道大宮富士線 | 1995 | 2.4 | 1 | 24.6 | RC橋 | 35.21417 | 138.6175 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 8 | 金谷橋 | （ｶﾅﾔﾊﾞｼ） | 市道大宮富士線 | 1987 | 25.7 | 1 | 12 | 鋼橋 | 35.21417 | 138.61742 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 9 | 一之瀬橋 | ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ | 市道二号源道寺線 | 1997 | 26.6 | 2 | 10 | RC橋 | 35.213602 | 138.627171 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 10 | 黒田橋 | （ｸﾛﾀﾞﾊﾞｼ） | 市道滝戸野中線 | 1973 | 47.5 | 1 | 7.6 | 鋼橋 | 35.21264 | 138.61325 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅱa | R7年度 | | | | | R4年度 | | |
| 11 | 星山橋 | ﾎｼﾔﾏﾊﾞｼ | 市道黒田星山線 | 1973 | 42.7 | 1 | 7.5 | RC橋 | 35.20892 | 138.61337 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | R3年度 | | |
| 12 | 113 | -113 | 市道大宮富士線 | 1980 | 2 | 1 | 12.6 | RC橋 | 35.21222 | 138.61694 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 13 | ゴタンダ橋 | （ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ） | 市道黒田山本線 | 1956 | 2.8 | 1 | 4 | RC橋 | 35.21139 | 138.61861 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 14 | 115 | -115 | 市道黒田山本線 | 1956 | 2.6 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.21083 | 138.61972 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 15 | 116 | -116 | 市道黒田星山線 | 1976 | 3.2 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.20667 | 138.6125 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 16 | 貫戸橋 | （ﾇｶﾄﾞﾊﾞｼ） | 市道中戸原貫戸線 | 1958 | 4.5 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.19167 | 138.61889 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 17 | 118 | （ｲﾁｲﾁﾊﾁ） | 市道西小泉町線 | 1976 | 9.5 | 1 | 40 | RC橋 | 35.22056 | 138.62861 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 18 | 姥川橋 | （ﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道二号源道寺線 | 1938 | 10.7 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.2125 | 138.62861 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 19 | 荻間沢橋 | （ｵｷﾞﾏｻﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道二号源道寺線 | 1955 | 4.9 | 1 | 6.7 | RC橋 | 35.21139 | 138.62944 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 20 | 柿崎橋 | （ｶｷｻﾞｷﾊﾞｼ） | 市道山本62号線 | 1986 | 9 | 1 | 5 | PC橋 | 35.20667 | 138.62917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 21 | 122 | -122 | 市道横巻上川原線 | 1925 | 3.4 | 1 | 5 | RC橋 | 35.20611 | 138.62861 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 22 | 横巻橋 | ﾖｺﾏｷﾊﾞｼ | 市道黒田山本線 | 1934 | 35.5 | 4 | 3.7 | RC橋 | 35.20685 | 138.63082 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 15.11 |
| 23 | 山本橋 | ﾔﾏﾓﾄﾊﾞｼ | 市道横巻上川原線 | 1999 | 43.6 | 1 | 8 | 鋼橋 | 35.201746 | 138.634153 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 24 | くすの木橋 | （ｸｽﾉｷﾊﾞｼ） | 市道初音町線 | 1979 | 16 | 1 | 4.4 | 鋼橋 | 35.2155 | 138.6123 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | | | | |
| 25 | カサイダ橋 | （ｶｻｲﾀﾞﾊﾞｼ） | 市道二号源道寺線 | 1946 | 3.2 | 1 | 6.5 | PC橋 | 35.20667 | 138.63306 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱb | R6年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工 | 0.13 |
| 26 | 下川橋 | （ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ） | 市道淀師大中里線 | 1977 | 9.6 | 1 | 8.3 | PC橋 | 35.22639 | 138.59667 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 27 | 富士見橋 | （ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ） | 市道淀師大中里線 | 1976 | 42.2 | 2 | 8.6 | 鋼橋 | 35.22824 | 138.59556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | ○● | R9年度 | ひびわれ注入工・塗替え塗装工・伸縮装置取替工 | 38.75 |
| 28 | 清水1 | （ｼｼﾐｽﾞ1） | 市道淀師大中里線 | 1964 | 5.2 | 1 | 6 | RC橋 | 35.22944 | 138.59278 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 29 | 130 | -130 | 市道淀師大中里線 | 1963 | 2.4 | 1 | 8.4 | RC橋 | 35.23361 | 138.58972 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 30 | 南渋川橋 | （ﾐﾅﾐｼﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道淀師大中里線 | 1990 | 9.5 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.23611 | 138.5925 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 31 | 青見橋 | （ｵｵﾐﾊﾞｼ） | 市道淀師大中里線 | 1996 | 56.5 | 1 | 16 | RC橋 | 35.23389 | 138.59556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 32 | 西新堀1 | （ﾆｼｼﾝﾎﾞﾘ1） | 市道田中青木1号線 | 1968 | 3.8 | 1 | 13.1 | RC橋 | 35.23 | 138.60056 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 33 | 下川1号開渠 | （ｼﾓｶﾜｲﾁｺｳｶｲｷｮ） | 市道淀師大中里線 | 1983 | 6.6 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.23417 | 138.59889 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 34 | 中島川橋 | （ﾅｶｼﾞﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道大中里木舟線 | 1976 | 9.4 | 1 | 5.5 | PC橋 | 35.22972 | 138.59889 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 35 | 下川橋 | （ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ） | 市道田中青木1号線 | 1991 | 8.1 | 1 | 12.6 | PC橋 | 35.23861 | 138.59833 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 36 | 137 | （ｲﾁｻﾝﾅﾅ） | 市道淀師北町線 | 2010 | 3.3 | 1 | 10.9 | RC橋 | 35.23444 | 138.60306 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 37 | 無名橋1 | （ﾑﾒｲﾊﾞｼｲﾁ） | 市道淀師北町線 | 1972 | 5.1 | 1 | 12.3 | RC橋 | 35.23462 | 138.60605 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工・塗替え塗装工 | 3.58 |
| 38 | 福伝橋 | （ﾌﾟｸﾃﾞﾝﾊﾞｼ） | 市道大中里安居山線 | 1932 | 14.4 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.22417 | 138.59556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 39 | 東田橋 | （ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞｼ） | 市道曽谷戸貴船小線 | 1965 | 7 | 1 | 9.3 | RC橋 | 35.22722 | 138.60139 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 40 | 方辺川橋 | （ﾎｳﾍﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道大中里津森線 | 1989 | 8.6 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.22556 | 138.60083 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 41 | 142 | -142 | 市道大中里津森線 | 1989 | 2.5 | 1 | 3.8 | PC橋 | 35.22528 | 138.60056 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 42 | 143 | （ｲﾁﾖﾝｻﾝ） | 市道木舟神賀線 | 1956 | 4 | 1 | 7 | RC橋 | 35.22944 | 138.60444 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 43 | 144 | （ｲﾁﾖﾝﾖﾝ） | 市道大岩阿幸地線 | 1956 | 3.2 | 1 | 7.4 | RC橋 | 35.2428 | 138.62681 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 44 | 舞々木橋 | （ﾏｲﾏｲｷﾞﾊﾞｼ） | 市道大岩阿幸地線 | 1979 | 8.2 | 1 | 10.9 | RC橋 | 35.24278 | 138.62667 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 45 | 大宮都市1 | （ｵｵﾐﾔﾄｼｲﾁ） | 市道大岩阿幸地線 | 2019 | 5.5 | 1 | 9.6 | RC橋 | 35.23222 | 138.62167 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 46 | 中原橋 | （ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ） | 市道富士宮駅中原線 | 1966 | 5.1 | 1 | 13.7 | RC橋 | 35.23517 | 138.61751 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | ○● | | | | | R5年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工・塗替え塗装工 | 5.55 |
| 47 | 148 | 148 | 市道富士宮駅中原線 | 1956 | 3.7 | 1 | 16.1 | RC橋 | 35.22694 | 138.61528 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 48 | 日沢橋 | （ﾆｯｻﾜﾊﾞｼ） | 市道出水新梨線 | 1991 | 10.7 | 1 | 7.3 | RC橋 | 35.22917 | 138.64222 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 49 | 慈眼寺1 | （ｼﾞｶﾞﾝｼﾞｲﾁ） | 市道出水新梨線 | 1955 | 5.7 | 1 | 3.4 | PC橋 | 35.22583 | 138.65056 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 50 | 若宮橋 | （ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ） | 市道若宮天間線 | 1965 | 6.3 | 1 | 6.9 | RC橋 | 35.21306 | 138.6425 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 51 | 153 | -153 | 市道神成丸塚線 | 1976 | 2.8 | 1 | 6.1 | RC橋 | 35.23579 | 138.66135 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 52 | B23-1 | （B23-1） | 市道神成丸塚線 | 1985 | 4.3 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.23389 | 138.66083 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 53 | 津森橋 | （ﾂﾓﾘﾊﾞｼ） | 市道大中里津森線 | 1932 | 10.4 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.22431 | 138.60152 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | ● | | | | | R5年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 9 |
| 54 | 宮原橋 | （ﾐﾔﾊﾗﾊﾞｼ） | 市道和田宮原線 | 1961 | 10.7 | 1 | 6 | RC橋 | 35.25082 | 138.606 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 55 | 江柏橋 | （ｴｶﾞｼﾜﾊﾞｼ） | 市道物見山線 | 1985 | 8.6 | 1 | 6.1 | PC橋 | 35.24611 | 138.59639 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 56 | 物見山橋 | （ﾓﾉﾐﾐﾔﾏﾊﾞｼ） | 市道物見山線 | 1972 | 12.6 | 1 | 6.6 | PC橋 | 35.24532 | 138.59953 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 57 | 物見山橋(歩道橋) | （ﾓﾉﾐﾐﾔﾏﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ） | 市道物見山線 | 1983 | 19.6 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.24526 | 138.59953 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 58 | 釜川橋 | （ｶﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ） | 市道立石長瀞小坂線 | 1990 | 6.8 | 1 | 12.8 | PC橋 | 35.31194 | 138.57417 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 59 | 161 | -161 | 市道立石長瀞小坂線 | 1966 | 2.2 | 1 | 7.9 | RC橋 | 35.30939 | 138.57326 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 60 | 162 | -162 | 市道立石長瀞小坂線 | 1976 | 2.3 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.30919 | 138.57332 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | | ○● | | R7年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 1.11 |
| 61 | 川嶋橋 | （ｶﾜｼﾞﾏﾊﾞｼ） | 市道立石長瀞小坂線 | 1973 | 51 | 2 | 3 | RC橋 | 35.31026 | 138.57048 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 62 | 中尾橋 | （ﾅｶｵﾊﾞｼ） | 市道立石長瀞小坂線 | 1972 | 10 | 1 | 3 | 鋼橋 | 35.30889 | 138.56833 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 63 | 十石橋 | （ｼﾞｭｯｺｸﾊﾞｼ） | 市道立石長瀞小坂線 | 1972 | 10 | 1 | 3 | PC橋 | 35.30833 | 138.56611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱb | R7年度 | | | | | | | | |
| 64 | 細野橋 | （ﾎｿﾉﾊﾞｼ） | 市道立石長瀞小坂線 | 1972 | 6.6 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.30417 | 138.56667 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 65 | 金比羅橋 | （ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ） | 市道立石長瀞小坂線 | 1972 | 6 | 1 | 4 | RC橋 | 35.30417 | 138.56694 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 66 | 長瀞橋 | （ﾅｶﾞﾄﾛﾊﾞｼ） | 市道立石長瀞小坂線 | 1971 | 15.6 | 1 | 6.8 | 鋼橋 | 35.30216 | 138.56911 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱa | R8年度 | | | | | | | | |
| 67 | 狩宿大橋 | （ｶﾘﾔﾄﾞｵｵﾊﾞｼ） | 市道半野狩宿線 | 1980 | 85.2 | 1 | 6 | 鋼橋 | 35.30257 | 138.58722 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | R1年度 | | |
| 68 | 170 | -170 | 市道半野狩宿線 | 1970 | 8.1 | 1 | 6.7 | 鋼橋 | 35.3025 | 138.58861 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 69 | 171 | -171 | 市道半野狩宿線 | 1976 | 2.6 | 1 | 6.7 | RC橋 | 35.3025 | 138.58889 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 70 | 坂下橋(歩道橋) | （ｻｶｼﾀﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ） | 市道桟敷中井出線 | 1976 | 6.9 | 1 | 7.8 | RC橋 | 35.30833 | 138.59826 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 71 | 坂下橋 | （ｻｶｼﾀﾊﾞｼ） | 市道桟敷中井出線 | 1940 | 6.9 | 1 | 2 | RC橋 | 35.30833 | 138.59833 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(2/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 72 | 曽我橋 | (ｿｶﾞﾊﾝ) | 市道桟敷中井出線 | 1940 | 6.6 | 1 | 8 | RC橋 | 35.30152 | 138.59695 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | ● | | | | | R5年度 | 断面修復工・表面含浸工・As舗装打ち替え工 | 9 |
| 73 | 北山用水2 | (ｷﾀﾔﾏﾖｳｽｲﾆ) | 市道桟敷中井出線 | 1939 | 4.2 | 1 | 17.9 | RC橋 | 35.2975 | 138.59611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 74 | 分水橋 | (ﾌﾝｽｲﾊﾝ) | 市道大石寺環状線 | 1963 | 4.7 | 1 | 7.6 | RC橋 | 35.27972 | 138.58306 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 75 | 堂西橋 | (ﾄﾞｳｻｲﾊﾝ) | 市道大石寺環状線 | 1963 | 6.2 | 1 | 7.7 | RC橋 | 35.28222 | 138.58333 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 76 | 北橋 | (ｷﾀﾊﾝ) | 市道大石寺環状線 | 1963 | 6.3 | 1 | 7.7 | RC橋 | 35.2825 | 138.58333 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 77 | 上川橋 | (ｳｴｶﾜﾊﾝ) | 市道大石寺環状線 | 1980 | 25.9 | 1 | 8 | 鋼橋 | 35.28618 | 138.58717 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | R2年度 | | |
| 78 | 本門寺3 | (ﾎﾝﾓﾝｼﾞ3) | 市道横道堀之内線 | 1975 | 10.4 | 1 | 6 | PC橋 | 35.27764 | 138.61117 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 79 | 東中村橋 | (ﾋｶﾞｼﾅｶﾑﾗﾊﾝ) | 市道横道堀之内線 | 1971 | 37.9 | 3 | 6 | RC橋 | 35.27722 | 138.61194 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | ▲ | | | | | R5年度 | 耐震補強工事 | 27 |
| 80 | 181 | -181 | 市道猫沢下条線 | 1976 | 8.6 | 1 | 7.1 | PC橋 | 35.26306 | 138.57306 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 81 | 半兵衛堀1 | (ﾊﾝﾍﾞｲﾎﾞﾘ1) | 市道下条三沢線 | 1977 | 6.6 | 1 | 6 | RC橋 | 35.26194 | 138.57056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 82 | 半兵衛堀3 | (ﾊﾝﾍﾞｲﾎﾞﾘ3) | 市道下条外神線 | 1970 | 4.4 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.26833 | 138.57667 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 83 | 江袖堀2 | (ｴｶｼﾜﾎﾞﾘ2) | 市道下条外神線 | 1970 | 6.7 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.26694 | 138.58 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 84 | 馬見塚橋 | (ｳﾏﾐﾂﾞｶﾊﾝ) | 市道下条外神線 | 1968 | 12.1 | 1 | 5.8 | PC橋 | 35.27055 | 138.58997 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | R3年度 | | |
| 85 | 大谷橋 | (ｵｵﾀﾆﾊﾝ) | 市道下条外神線 | 1969 | 12.1 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.26704 | 138.59625 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 86 | オオタニ橋 | (ｵｵﾀﾆﾊﾝ) | 市道下条外神線 | 1969 | 4.9 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.26639 | 138.60194 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 87 | 大堰2 | (ｵｵｾﾞｷﾆ) | 市道下条外神線 | 1970 | 6.4 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.267028 | 138.579806 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工・防護柵取替工 | 3.28 |
| 88 | 宝珠橋 | (ﾎｳｼﾞｭﾊﾝ) | 市道青木馬見塚線 | 1979 | 25.5 | 1 | 8 | 鋼橋 | 35.264469 | 138.5867 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 89 | 堺橋 | (ｻｶｲﾊﾝ) | 市道青木馬見塚線 | 1981 | 17.4 | 1 | 7 | RC橋 | 35.25778 | 138.58667 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 90 | 備前堀1 | (ﾋﾞｾﾝﾎﾘｲﾁ) | 市道青木馬見塚線 | 1970 | 8.2 | 1 | 4.9 | RC橋 | 35.24733 | 138.59267 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | R4年度 | | |
| 91 | 向原橋 | ﾑｶｲﾊﾗﾊﾝ | 市道青木和田線 | 1939 | 15.5 | 2 | 3.7 | RC橋 | 35.25571 | 138.58852 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 92 | 和田橋 | (ﾜﾀﾞﾊﾝ) | 市道青木和田線 | 1957 | 23.7 | 3 | 4 | 鋼橋 | 35.25651 | 138.59252 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | R1年度 | | |
| 93 | 本門寺2 | (ﾎﾝﾓﾝｼﾞ2) | 市道外神山宮線 | 1970 | 5 | 1 | 6.3 | RC橋 | 35.26534 | 138.60892 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 11.86 |
| 94 | 197 | -197 | 市道粟倉外神線 | 1986 | 3.7 | 1 | 27.8 | RC橋 | 35.25861 | 138.61222 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 95 | 平成大橋 | (ﾍｲｾｲｵｵﾊﾝ) | 市道粟倉外神線 | 1989 | 99.8 | 3 | 12 | PC橋 | 35.25361 | 138.63444 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱa | R5年度 | | | | | | | | |
| 96 | ソフトボールブリッヂ | (ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾌﾞﾘｯﾁﾞ) | 市道粟倉外神線 | 1997 | 16.1 | 1 | 15 | PC橋 | 35.25889 | 138.61694 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 97 | 下田橋 | (ｼﾓﾀﾞﾊﾝ) | 市道沼久保停車場線 | 1964 | 7.1 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.19694 | 138.59139 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 98 | 202 | -202 | 市道田中源道寺線 | 1976 | 2.2 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.21389 | 138.61861 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 99 | 田中橋 | (ﾀﾅｶﾊﾝ) | 市道田中源道寺線 | 1969 | 5.2 | 1 | 4 | RC橋 | 35.21417 | 138.61944 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 100 | 204 | (ﾆｾﾞﾛﾖﾝ) | 市道田中源道寺線 | 1976 | 3.3 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.21481 | 138.62161 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 101 | 205 | -205 | 市道田中源道寺線 | 不明 | 2.2 | 1 | 8 | RC橋 | 35.21556 | 138.62278 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 102 | 渋沢堀1 | (ｼﾌﾞｻﾜﾎﾞﾘ1) | 市道田中源道寺線 | 1973 | 4.4 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.21556 | 138.62417 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 103 | 207 | -207 | 市道田中源道寺線 | 1976 | 2.2 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.21556 | 138.625 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 104 | 水路1 | (ｽｲﾛ1) | 市道下川原下高原線 | 1964 | 6 | 1 | 3 | RC橋 | 35.19778 | 138.6325 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 105 | 富士橋 | (ﾌｼﾞﾊﾝ) | 市道下耕地富丘橋線 | 1980 | 4.1 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.24278 | 138.58889 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 106 | 富丘橋 | (ﾄﾐｵｶﾊﾝ) | 市道下耕地富丘橋線 | 1936 | 53.3 | 5 | 4.2 | 鋼橋 | 35.2432 | 138.59435 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工・ひびわれ充てん工 | 17.92 |
| 107 | 211 | -211 | 市道西ノ山安居山線 | 1986 | 2.7 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.22778 | 138.58917 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 108 | 212 | -212 | 市道西ノ山安居山線 | 1976 | 3.3 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.22583 | 138.58972 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 109 | 213 | -213 | 市道西ノ山安居山線 | 1976 | 2.5 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.22444 | 138.59028 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 110 | まないた橋 | (ﾏﾅｲﾀﾊﾝ) | 市道淀師上中穂波町線 | 1983 | 7 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.23667 | 138.59806 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 111 | 渋沢堀5 | (ｼﾌﾞｻﾜﾎﾞﾘ5) | 市道淀師上中穂波町線 | 1998 | 4 | 1 | 5.7 | RC橋 | 35.23722 | 138.60056 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 112 | 渋沢堀4 | (ｼﾌﾞｻﾜﾎﾞﾘ4) | 市道淀師上中穂波町線 | 1966 | 2 | 1 | 6.8 | RC橋 | 35.2375 | 138.60222 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 113 | 富士見橋 | (ﾌｼﾞﾐﾊﾝ) | 市道朝日町西町線 | 1958 | 5.3 | 1 | 7.6 | RC橋 | 35.23111 | 138.60556 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 5.38 |
| 114 | おのぼりくちはし | (ｵﾉﾎﾞﾘｸﾁﾊﾝ) | 市道北町宮町線 | 1938 | 4.1 | 1 | 5.2 | RC橋 | 35.22972 | 138.61 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 115 | 時田橋 | (ﾄｷﾀﾞﾊﾝ) | 市道時田阿幸地線 | 1937 | 10.4 | 1 | 7.9 | RC橋 | 35.23139 | 138.62694 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 116 | 丸橋 | (ﾏﾙﾊﾝ) | 市道峰石村中線 | 1937 | 10.2 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22944 | 138.62694 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 117 | 大沢下橋 | (ｵｵｻﾜｵｵﾊﾝ) | 市道南谷戸神祖上線 | 1982 | 6.8 | 1 | 5 | RC橋 | 35.23361 | 138.63361 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 118 | 中島橋 | (ﾅｶｼﾞﾏﾊﾝ) | 市道出水曽比奈戸線 | 1982 | 10.3 | 1 | 5 | RC橋 | 35.22917 | 138.63667 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 119 | 裏門橋 | (ｳﾗﾓﾝﾊﾝ) | 市道神祖上寺ノ前線 | 1980 | 8.7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22694 | 138.63417 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 120 | 杉田不動橋 | (ｽｷﾞﾀﾌﾄﾞｳﾊﾝ) | 市道田上原安養寺線 | 1992 | 9.6 | 1 | 10.2 | RC橋 | 35.22222 | 138.66056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 121 | 東富丘橋 | (ﾋｶﾞｼﾄﾐｵｶﾊﾝ) | 市道宮原河合橋線 | 1986 | 8.5 | 1 | 6.7 | PC橋 | 35.243255 | 138.595481 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 122 | 226 | -226 | 市道琴平御殿原線 | 1976 | 3.1 | 1 | 8.8 | RC橋 | 35.25139 | 138.625 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 123 | 227 | (ﾆﾆﾅﾅ) | 市道原19号線 | 1986 | 2.7 | 1 | 3.3 | PC橋 | 35.29944 | 138.57778 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 124 | 北山用水5 | ｷﾀﾔﾏﾖｳｽｲ5 | 市道上村竹沢線 | 1977 | 5.4 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.30806 | 138.59556 | | | | | ○ | | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 125 | 北山用水6(歩道橋) | ｷﾀﾔﾏﾖｳｽｲ6(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) | 市道上村竹沢線 | 1998 | 5.4 | 1 | 1.5 | RC橋 | 35.308333 | 138.595556 | | | | | ○ | | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 126 | 上井出橋 | (ｶﾐｲﾃﾞﾊﾝ) | 市道上村竹沢線 | 1977 | 35.1 | 1 | 9.3 | 鋼橋 | 35.30818 | 138.59639 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱb | R8年度 | | | | | | | | |
| 127 | 狩宿橋 | (ｶﾘﾔﾄﾞﾊﾝ) | 市道狩宿中井出線 | 1981 | 38.1 | 1 | 5 | 鋼橋 | 35.30097 | 138.58961 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱb | R8年度 | | | | | | | | |
| 128 | 231 | (ﾆｻﾝｲﾁ) | 市道中井出高田線 | 1990 | 2.8 | 1 | 8.6 | RC橋 | 35.29917 | 138.59611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 129 | 232 | -232 | 市道中井出高田線 | 1986 | 2.3 | 1 | 9.2 | RC橋 | 35.29917 | 138.59861 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 130 | 桜敷橋 | (ｻｼﾞｷﾊﾝ) | 市道中井出高田線 | 1980 | 8 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.29491 | 138.60136 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 131 | 234 | 234 | 市道中井出高田線 | 1986 | 5.7 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.29201 | 138.60233 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 132 | 235 | (ﾆｻﾝｺﾞ) | 市道立道観音橋線 | 1976 | 2.1 | 1 | 5.4 | PC橋 | 35.28472 | 138.57472 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 133 | 236 | (ﾆｻﾝﾛｸ) | 市道立道観音橋線 | 1946 | 3.4 | 1 | 5.1 | PC橋 | 35.28361 | 138.57111 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 134 | 足取1 | (ｱｼﾄﾘｲﾁ) | 市道辻上川線 | 1926 | 3.7 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.29278 | 138.59472 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 135 | 赤焼橋 | (ｱｶﾔｹﾊﾝ) | 市道大久保沢上線 | 1971 | 37.2 | 3 | 3.5 | PC橋 | 35.29056 | 138.60944 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | ▲ | | | | | R5年度 | 耐震補強工事 | 18 |
| 136 | 240 | -240 | 市道大久保沢上線 | 1976 | 3.1 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.28667 | 138.60639 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 137 | 241 | -241 | 市道大久保沢上線 | 1970 | 3.4 | 1 | 6 | RC橋 | 35.2825 | 138.60444 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 138 | 242 | -242 | 市道北山171号線 | 1970 | 3.4 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.28611 | 138.60972 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 139 | 245 | -245 | 市道北山179号線 | 1966 | 2.2 | 1 | 4 | RC橋 | 35.28472 | 138.60886 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 140 | 246 | -246 | 市道北山55号線 | 1966 | 2.2 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.28139 | 138.61333 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 141 | 247 | -247 | 市道北山179号線 | 1966 | 2 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.28333 | 138.61222 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 142 | 安母沢1 | (ｱﾝﾓｻﾜ1) | 市道追平向村線 | 1985 | 3.5 | 1 | 7 | RC橋 | 35.2825 | 138.64222 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(3/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 143 | 浅間橋 | （ｾﾝｹﾞﾝﾊﾝ） | 市道向村宮内線 | 2000 | 16.6 | 1 | 8 | RC橋 | 35.26976 | 138.63442 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 144 | 下中桁橋 | ｼﾓﾅｶｹﾞﾀﾊﾝ | 上柚野大門下線 | 1980 | 8.4 | 1 | 6 | PC橋 | 35.26911 | 138.564667 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 145 | 中橋 | ﾅｶﾊﾝ | 上柚野大門下線 | 1985 | 43 | 2 | 7 | RC橋 | 35.271236 | 138.562667 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 146 | 253 | -253 | 市道甚谷戸西原線 | 1976 | 3.2 | 1 | 7.6 | PC橋 | 35.26722 | 138.57083 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 147 | 半兵衛堀2 | ﾊﾝﾍﾞｴﾎﾞﾘ2 | 市道上柚野大門下線 | 1985 | 5.3 | 1 | 6.8 | PC橋 | 35.265278 | 138.574444 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 148 | 大堰1 | （ｵｵﾋﾞｷｲﾁ） | 市道大石寺下之坊線 | 1983 | 7.3 | 1 | 3 | RC橋 | 35.26104 | 138.57844 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ● | | | | | R5年度 | 断面修復工 | 2.14 |
| 149 | 備前堀2 | （ﾋﾞｾﾝﾎﾘ2） | 市道上青木中耕地線 | 1965 | 3.7 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.2554 | 138.58721 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工 | 1.66 |
| 150 | にしのくぼ橋・江柏堀1 | （ﾆｼｸﾎﾞﾊﾝ） | 市道中谷下谷線 | 1985 | 6.3 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.2575 | 138.60139 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 151 | 258 | （ﾆｺﾞﾊﾁ） | 市道机島舞々木線 | 2014 | 3.3 | 1 | 6.8 | PC橋 | 35.25333 | 138.63139 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 152 | しんめい橋 | ｼﾝﾒｲﾊﾝ | 市道木伐山神成線 | 不明 | 6.3 | 1 | 8.3 | RC橋 | 35.243269 | 138.653449 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 153 | 中沢2 | （ﾅｶｻﾜ2） | 市道ワラビ平橋戸線 | 1955 | 4.3 | 1 | 4.7 | RC橋 | 35.23667 | 138.64167 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 154 | 西野沢橋 | （ﾆｼﾉｻﾜﾊﾝ） | 市道中沢三番堀線 | 1986 | 8.3 | 1 | 6.9 | PC橋 | 35.26556 | 138.62639 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 155 | 268 | 268 | 市道中沢三番堀線 | 1986 | 6 | 1 | 7.8 | RC橋 | 35.26222 | 138.6275 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 156 | 富士丘橋 | ﾌｼﾞｵｶﾊﾝ | 市道富士丘三ケ水線 | 2015 | 7.3 | 1 | 9.8 | RC橋 | 35.40778 | 138.58139 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 157 | 270 | -270 | 市道富士丘三ケ水線 | 1966 | 2.3 | 1 | 7.3 | RC橋 | 35.40428 | 138.59228 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 158 | 麓橋 | （ﾌﾓﾄﾊﾝ） | 市道麓線 | 1998 | 19.8 | 1 | 8 | RC橋 | 35.39778 | 138.56528 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 159 | 272 | 272 | 市道朝霧三ケ水線 | 1946 | 6 | 1 | 7.2 | RC橋 | 35.39056 | 138.58306 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 160 | 甲幣橋 | （ｺｳﾍｲﾊﾝ） | 市道猪之頭上線 | 1966 | 12.6 | 1 | 7 | PC橋 | 35.37292 | 138.57002 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 161 | 五斗目木橋 | （ｺﾞﾄﾒｷﾊﾝ） | 市道中村五斗目木線 | 1977 | 12.4 | 1 | 3.6 | 鋼橋 | 35.36445 | 138.56126 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱb | R6年度 | | | | | | | | |
| 162 | 荻平橋 | （ｵｷﾞﾀﾞｲﾗﾊﾝ） | 市道荻平広見線 | 1978 | 10.4 | 1 | 6 | RC橋 | 35.36164 | 138.60717 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 163 | 不動橋 | （ﾌﾄﾞｳﾊﾝ） | 市道内野立石線 | 1990 | 9.2 | 1 | 9.3 | PC橋 | 35.31333 | 138.57278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 164 | 280 | -280 | 市道久保地柿谷戸線 | 1976 | 2.2 | 1 | 4 | RC橋 | 35.28 | 138.57722 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 165 | 281 | -281 | 市道横手沢原線 | 1989 | 2.4 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.3125 | 138.58 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 166 | ツボリ沢1 | （ﾂﾎﾞﾘｻﾜ1） | 市道足形平山線 | 1989 | 11.9 | 1 | 8 | PC橋 | 35.3334 | 138.58088 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 167 | 安居山跨線橋 | （ﾌｺﾞﾔﾏｺｾﾝｷｮｳ） | 市道西山安居山線 | 1992 | 12.5 | 1 | 8.7 | PC橋 | 35.21694 | 138.59056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 168 | 西富士橋 | （ﾆｼﾌｼﾞﾊﾝ） | 市道荻平広身線 | 1992 | 19.7 | 1 | 7 | PC橋 | 35.35972 | 138.60667 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 169 | 285 | -285 | 市道内野44号線 | 1966 | 2.5 | 1 | 11 | RC橋 | 35.31944 | 138.58528 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 170 | 新大沢橋 | （ｼﾝｵｵｻﾜﾊﾝ） | 市道内野44号線 | 1965 | 30.8 | 1 | 9 | 鋼橋 | 35.3175 | 138.58528 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | | | | |
| 171 | 401 | -401 | 市道麓2号線 | 1956 | 4.3 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.39949 | 138.58079 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 172 | 朝霧橋 | （ｱｻｷﾞﾘﾊﾝ） | 市道麓3号線 | 1962 | 8.3 | 1 | 3.9 | PC橋 | 35.38806 | 138.56694 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 173 | 403 | （ﾖﾝﾋﾞﾛｻﾝ） | 市道麓4号線 | 1996 | 5 | 1 | 6 | RC橋 | 35.39667 | 138.58111 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 174 | 404 | （ﾖﾝﾋﾞﾛﾖﾝ） | 市道麓4号線 | 1996 | 5 | 1 | 7 | RC橋 | 35.39167 | 138.58333 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 175 | 笹峯橋 | （ｻｻﾐﾈﾊﾝ） | 市道猪之頭3号線 | 1969 | 13.2 | 1 | 6 | PC橋 | 35.37022 | 138.55211 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 176 | 503 | -503 | 市道猪之頭3号線 | 1956 | 2.1 | 1 | 4 | RC橋 | 35.3652 | 138.56665 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 177 | 堰橋 | （ｾｷﾊﾝ） | 市道猪之頭3号線 | 1961 | 8.3 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.36778 | 138.56194 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 178 | 505 | 505 | 市道猪之頭5号線 | 1956 | 6 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.36473 | 138.56502 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 3.32 |
| 179 | 506 | -506 | 市道猪之頭5号線 | 1956 | 2.1 | 1 | 6 | RC橋 | 35.36946 | 138.56374 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 180 | 507 | （ｺﾞﾋﾞﾛﾅﾅ） | 市道猪之頭15号線 | 1956 | 2.1 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.36583 | 138.56083 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 181 | 西川橋 | （ﾆｼｶﾜﾊﾝ） | 市道猪之頭15号線 | 1961 | 15.5 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.36333 | 138.55722 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 182 | 509 | -509 | 市道猪之頭32号線 | 1966 | 3 | 1 | 5 | RC橋 | 35.36661 | 138.56754 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 183 | 510 | -510 | 市道猪之頭37号線 | 1966 | 2.8 | 1 | 3 | RC橋 | 35.36403 | 138.56039 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 184 | 東荻平橋 | （ﾋｶﾞｼｵｷﾞﾀﾞｲﾗﾊﾞﾝ） | 市道人穴1号線 | 1992 | 7.3 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.37028 | 138.60528 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 185 | 金倉沢橋 | （ｶﾅｸﾗｻﾜﾊﾝ） | 市道人穴1号線 | 1992 | 6.3 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.373056 | 138.603611 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 186 | 603 | （ﾛｸﾋﾞﾛｻﾝ） | 市道人穴4号線 | 1986 | 2.5 | 1 | 3.4 | RC橋 | 35.37111 | 138.60194 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 187 | 604 | （ﾛｸﾋﾞﾛﾖﾝ） | 市道人穴4号線 | 1986 | 5 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.37083 | 138.60278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 188 | 605 | （ﾛｸﾋﾞﾛｺﾞ） | 市道人穴4号線 | 1975 | 7.6 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.36427 | 138.60699 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 189 | 606 | 606 | 市道人穴7号線 | 1986 | 5.3 | 1 | 6.1 | RC橋 | 35.35839 | 138.58491 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 190 | 607 | （ﾛｸﾋﾞﾛﾅﾅ） | 市道人穴10号線 | 1986 | 2.2 | 1 | 4.4 | RC橋 | 35.35333 | 138.60917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 191 | 608 | （ﾛｸﾋﾞﾛﾊﾁ） | 市道人穴2号線 | 1986 | 2.2 | 1 | 5 | RC橋 | 35.37 | 138.60083 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 192 | 栗の木沢橋 | （ｸﾘﾉｷｻﾜﾊﾝ） | 市道人穴11号線 | 1988 | 21.6 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.35417 | 138.59556 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 193 | 長者の橋(車道) | （ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾝ(ｼｬﾄﾞｳ） | 市道佐折2号線 | 1961 | 20.7 | 4 | 7.2 | PC橋 | 35.34556 | 138.56139 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱb | R7年度 | | | | | | | | |
| 194 | 無名橋2 | （ﾑﾒｲﾊﾝ2） | 市道内野15号線 | 1916 | 5.8 | 1 | 3.3 | PC橋 | 35.33361 | 138.57194 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | | | | |
| 195 | 狸沼橋 | （ﾀﾇｷﾇﾏﾊﾝ） | 市道内野15号線 | 1952 | 27.2 | 3 | 3.6 | RC橋 | 35.33225 | 138.57273 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 196 | 804 | -804 | 市道内野21号線 | 1986 | 2.7 | 1 | 4.8 | RC橋 | 35.3256 | 138.57594 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 197 | 805 | -805 | 市道内野21号線 | 1986 | 2.1 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.32556 | 138.575 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 198 | 808 | -808 | 市道内野24号線 | 1986 | 2 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.32306 | 138.57611 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 199 | 809 | -809 | 市道内野29号線 | 1990 | 2 | 1 | 5.7 | RC橋 | 35.31944 | 138.58056 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 200 | 810 | 810 | 市道内野29号線 | 1976 | 7 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.31962 | 138.58061 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 201 | 811 | -811 | 市道内野30号線 | 1976 | 3.6 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.31972 | 138.58139 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 202 | 812 | 812 | 市道内野30号線 | 1976 | 5.6 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.31892 | 138.58263 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 203 | 814 | （ﾊﾁｲﾁﾖﾝ） | 市道内野41号線 | 1989 | 8.6 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.32806 | 138.58111 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 204 | 原1 | （ﾊﾗｲﾁ） | 市道原2号線 | 不明 | 4 | 1 | 6 | PC橋 | 35.31556 | 138.57972 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 205 | 904 | （ｷｭｳﾋﾞﾛﾖﾝ） | 市道原14号線 | 1996 | 3 | 1 | 3.6 | PC橋 | 35.29944 | 138.57917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 206 | 1001 | （ｲﾁﾋﾞﾛﾋﾞﾛｲﾁ） | 市道半野4号線 | 1976 | 4 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.30917 | 138.57278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 207 | 1002 | -1002 | 市道半野6号線 | 1994 | 4 | 1 | 5.8 | RC橋 | 35.30916 | 138.57388 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 208 | 1003 | -1003 | 市道半野7号線 | 1976 | 4.1 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.30583 | 138.57444 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 209 | 1006 | （ｲﾁﾋﾞﾛﾋﾞﾛﾛｸ） | 市道半野10号線 | 1976 | 4.8 | 1 | 4.1 | 鋼橋 | 35.30722 | 138.57389 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 210 | 1008 | 1008 | 市道半野23号線 | 不明 | 5.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.30361 | 138.57417 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 211 | 1009 | 1009 | 市道半野28号線 | 1976 | 5 | 1 | 4.8 | PC橋 | 35.29857 | 138.57838 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工・As舗装打替え工 | 2.32 |
| 212 | 1010 | （ｲﾁﾋﾞﾛｲﾁﾋﾞﾛ） | 市道半野29号線 | 1976 | 3 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.29694 | 138.57917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 213 | 1011 | -1011 | 市道半野29号線 | 1976 | 4.4 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.29701 | 138.57923 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(4/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 214 | 1012 | (ｲﾁｾﾞﾛｲﾁﾆ) | 市道半野31号線 | 1976 | 4 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.30861 | 138.57278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 215 | 1101 | 1101 | 市道上井出11号線 | 2008 | 6.4 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.31806 | 138.58806 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 4.03 |
| 216 | 1102 | (ｲﾁｾﾞﾛﾆ) | 市道上井出12号線 | 1966 | 5.2 | 1 | 3 | RC橋 | 35.31778 | 138.58917 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 217 | 1103 | (ｲﾁｾﾞﾛｻﾝ) | 市道上井出14号線 | 1966 | 4.5 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.31833 | 138.58694 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 218 | 1104 | (ｲﾁｾﾞﾛﾖﾝ) | 市道上井出15号線 | 1966 | 3 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.31778 | 138.59028 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 219 | 大澤橋 | (ｵｵｻﾜﾊﾞﾝ) | 市道上井出17号線 | 1957 | 28.4 | 2 | 4.1 | RC橋 | 35.31778 | 138.58556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 220 | 1106 | 1106 | 市道上井出18号線 | 1976 | 8.1 | 1 | 7.8 | RC橋 | 35.31583 | 138.59833 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 221 | 小芝橋 | (ｺｼﾊﾞﾊﾝ) | 市道上井出18号線 | 1980 | 31.6 | 1 | 8.2 | 鋼橋 | 35.31509 | 138.59953 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱb | R8年度 | | | | | | | | |
| 222 | 1108 | (ｲﾁｲﾁｾﾞﾛﾊﾁ) | 市道上井出22号線 | 1976 | 4.2 | 1 | 8.1 | RC橋 | 35.31861 | 138.60917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 223 | 1109 | (ｲﾁｲﾁｾﾞﾛｷｭｳ) | 市道上井出25号線 | 1976 | 4.4 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.31694 | 138.60861 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 224 | 1110 | (ｲﾁｲﾁｲﾁｾﾞﾛ) | 市道上井出28号線 | 1976 | 2.6 | 1 | 4.8 | RC橋 | 35.31472 | 138.60417 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 225 | 門道寺1 | ﾓﾝﾄﾞｳｼﾞ1 | 市道上井出32号線 | 1940 | 6.7 | 1 | 7.5 | RC橋 | 35.31278 | 138.60222 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 226 | 天神橋 | (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾝ) | 市道上井出36号線 | 1994 | 9 | 1 | 5 | PC橋 | 35.31472 | 138.595 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 227 | 河原橋 | (ｶﾜﾗﾊﾞﾝ) | 市道上井出39号線 | 1993 | 7.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.30889 | 138.59556 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 228 | 1114 | 1114 | 市道上井出45号線 | 1946 | 5.2 | 1 | 4.4 | RC橋 | 35.31 | 138.6 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 229 | 1116 | (ｲﾁｲﾁｲﾁﾛｸ) | 市道上井出49号線 | 1966 | 4.6 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.305 | 138.59472 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 230 | 1117 | (ｲﾁｲﾁｲﾁﾅﾅ) | 市道上井出56号線 | 1966 | 5.2 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.303333 | 138.594444 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 231 | 1118 | (ｲﾁｲﾁｲﾁﾊﾁ) | 市道上井出56号線 | 1966 | 3.6 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.30333 | 138.595 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 232 | 1120 | (ｲﾁｲﾁﾆｾﾞﾛ) | 市道上井出70号線 | 1976 | 3.6 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.32278 | 138.60917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 233 | 1121 | (ｲﾁｲﾁﾆｲﾁ) | 市道上井出67号線 | 1976 | 4.2 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.32139 | 138.60611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 234 | 1201 | -1201 | 市道狩宿4号線 | 1926 | 3.9 | 1 | 3 | RC橋 | 35.29472 | 138.58444 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 235 | 嶽沢橋 | (ﾀｹｻﾞﾜﾊﾝ) | 市道北山3号線 | 1979 | 15.9 | 1 | 4.8 | 鋼橋 | 35.30639 | 138.60333 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 236 | 1302 | -1302 | 市道北山6号線 | 1966 | 2.6 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.30056 | 138.59667 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 237 | 1303 | (ｲﾁｻﾝｾﾞﾛｻﾝ) | 市道北山11号線 | 1976 | 4.1 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.29389 | 138.59472 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 238 | 1304 | (ｲﾁｻﾝｾﾞﾛﾖﾝ) | 市道北山15号線 | 1966 | 4.1 | 1 | 11 | RC橋 | 35.29472 | 138.60056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 239 | 1305 | (ｲﾁｻﾝｾﾞﾛｺﾞ) | 市道北山26号線 | 1936 | 7.1 | 1 | 3.6 | PC橋 | 35.28917 | 138.62417 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 240 | 1306 | -1306 | 市道北山29号線 | 1976 | 4.9 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.29 | 138.59667 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 241 | 1307 | -1307 | 市道北山33号線 | 1966 | 4.4 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.29111 | 138.60361 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 242 | 上園橋 | (ｶﾐｿﾞﾉﾊﾝ) | 市道北山37号線 | 1987 | 2.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.28833 | 138.59639 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 243 | ナカゾノ橋 | (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾝ) | 市道北山38号線 | 1986 | 6.1 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.2875 | 138.59611 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 244 | 1310 | -1310 | 市道北山38号線 | 1986 | 2.8 | 1 | 5 | RC橋 | 35.28694 | 138.59611 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 245 | 中沢橋 | (ﾅｶｻﾞﾜﾊﾝ) | 市道北山41号線 | 1988 | 10.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.28167 | 138.59917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 246 | 向ヶ谷戸橋 | (ﾑｶｲｶﾞﾔﾄﾊﾝ) | 市道北山44号線 | 2003 | 11.1 | 1 | 4.4 | PC橋 | 35.28111 | 138.60167 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 247 | 1314 | -1314 | 市道北山47号線 | 1966 | 2.1 | 1 | 3 | RC橋 | 35.28889 | 138.60528 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 248 | 1315 | -1315 | 市道北山48号線 | 1966 | 3.5 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.28806 | 138.60778 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 249 | 1316 | 1316 | 市道北山55号線 | 1966 | 8.7 | 1 | 3.3 | PC橋 | 35.28028 | 138.61167 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 250 | 1317 | -1317 | 市道北山60号線 | 1966 | 4.7 | 1 | 5 | RC橋 | 35.28222 | 138.61083 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 251 | 1318 | (ｲﾁｻﾝｲﾁﾊﾁ) | 市道北山61号線 | 1966 | 29 | 1 | 2.2 | RC橋 | 35.28528 | 138.61028 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 252 | 1319 | -1319 | 市道北山68号線 | 1966 | 2.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.28 | 138.61472 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 253 | 1320 | 1320 | 市道北山70号線 | 不明 | 6 | 1 | 4.8 | RC橋 | 35.27944 | 138.59833 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 254 | 堀之内橋 | ﾎﾘﾉｳﾁﾊﾝ | 市道北山83号線 | 1935 | 7.5 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.27844 | 138.61176 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ● | | | | | R5年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 4.08 |
| 255 | 1323 | (ｲﾁｻﾝﾆｻﾝ) | 市道北山86号線 | 1966 | 2.4 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.27889 | 138.61611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 256 | 1324 | (ｲﾁｻﾝﾆﾖﾝ) | 市道北山86号線 | 不明 | 5.3 | 1 | 16.1 | RC橋 | 35.27861 | 138.61611 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 257 | 東橋 | (ﾋｶﾞｼﾊﾞﾝ) | 市道北山99号線 | 1994 | 10 | 1 | 6.2 | PC橋 | 35.27194 | 138.60806 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 258 | 1326 | (ｲﾁｻﾝﾆﾛｸ) | 市道北山101号線 | 1966 | 9 | 1 | 6 | RC橋 | 35.26972 | 138.61417 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 259 | ヌクマ橋 | (ﾇｸﾏﾊﾝ) | 市道北山104号線 | 1962 | 7.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.27167 | 138.59722 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 260 | ミソノ橋 | (ﾐｿﾉﾊﾝ) | 市道北山118号線 | 1999 | 6.8 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.28639 | 138.59972 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 261 | 1329 | (ｲﾁｻﾝﾆｷｭｳ) | 市道北山2号線 | 不明 | 3.6 | 1 | 8.7 | RC橋 | 35.32917 | 138.62639 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 262 | 大久保橋 | (ｵｵｸﾎﾞﾊﾝ) | 市道北山152号線 | 1985 | 18.7 | 1 | 5 | RC橋 | 35.29732 | 138.6081 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | ○● | | | | | R5年度 | 断面修復工・空洞充填工 | 4.5 |
| 263 | 1331 | (ｲﾁｻﾝｻﾝｲﾁ) | 市道北山152号線 | 1986 | 3.5 | 1 | 4 | RC橋 | 35.29778 | 138.60861 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 264 | 1332 | -1332 | 市道北山48号線 | 1970 | 2.2 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.28806 | 138.60917 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 265 | 新堀之内橋 | (ｼﾝﾎﾘﾉｳﾁﾊﾝ) | 市道北山157号線 | 1994 | 13.8 | 2 | 14 | PC橋 | 35.28073 | 138.61378 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 266 | 北峯橋 | (ｷﾀﾐﾈﾊﾝ) | 市道北山172号線 | 1999 | 13.5 | 1 | 10 | PC橋 | 35.28917 | 138.62194 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 267 | 南峯橋 | (ﾐﾅﾐﾐﾈﾊﾝ) | 市道北山174号線 | 1998 | 24 | 1 | 10.9 | RC橋 | 35.28472 | 138.61694 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 268 | 中宿橋 | (ﾅｶｼｭｸﾊﾝ) | 市道北山70号線 | 2004 | 14.4 | 1 | 5.2 | PC橋 | 35.28024 | 138.60073 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱb | R6年度 | | | | | | | | |
| 269 | 1337 | -1337 | 市道北山117号線 | 不明 | 6 | 1 | 6 | RC橋 | 35.27917 | 138.61333 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 270 | 1338 | -1338 | 市道北山158号線 | 2008 | 2.2 | 1 | 5.6 | 鋼橋 | 35.27917 | 138.61556 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 271 | ふれあい橋 | (ﾌﾚｱｲﾊﾝ) | 市道北山158号線 | 1998 | 24 | 1 | 10.5 | PC橋 | 35.29028 | 138.60528 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 272 | 1402 | -1402 | 市道北山170号線 | 2005 | 2.3 | 1 | 8 | RC橋 | 35.29222 | 138.6225 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 273 | 川久保橋 | (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾝ) | 市道精進川3号線 | 1962 | 25.1 | 2 | 3.5 | RC橋 | 35.29389 | 138.56874 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | R2年度 | | |
| 274 | 1503 | (ｲﾁｺﾞｾﾞﾛｻﾝ) | 市道精進川11号線 | 1916 | 3.7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.2825 | 138.57167 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 275 | 前坂橋 | ﾏｴｻｶﾊﾝ | 市道精進川17号線 | 1987 | 7.3 | 1 | 6 | RC橋 | 35.27944 | 138.57083 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 276 | おさき橋 | (ｵｻｷﾊﾝ) | 市道精進川19号線 | 2009 | 31 | 1 | 3.7 | 鋼橋 | 35.27694 | 138.56639 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 277 | 1507 | -1507 | 市道精進川19号線 | 1976 | 4 | 1 | 3 | RC橋 | 35.27 | 138.56472 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 278 | 上中桁橋 | (ｶﾐﾅｶｹﾀﾊﾝ) | 市道精進川19号線 | 1995 | 9.1 | 1 | 3.2 | PC橋 | 35.26972 | 138.56444 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 279 | 1509 | (ｲﾁｺﾞｾﾞﾛｷｭｳ) | 市道精進川23号線 | 1976 | 2.6 | 1 | 5 | RC橋 | 35.27111 | 138.57194 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 280 | 1510 | (ｲﾁｺﾞｲﾁｾﾞﾛ) | 市道精進川33号線 | 1976 | 2.3 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.26694 | 138.56361 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 281 | 1511 | -1511 | 市道精進川34号線 | 1986 | 3.9 | 1 | 2.4 | RC橋 | 35.26417 | 138.56167 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 282 | 1512 | (ｲﾁｺﾞｲﾁﾆ) | 市道精進川35号線 | 1986 | 2.7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.26833 | 138.56444 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 283 | 1513 | -1513 | 市道精進川35号線 | 1916 | 4.5 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.26806 | 138.56472 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 284 | 1515 | 1515 | 市道精進川39号線 | 1978 | 6 | 1 | 4 | RC橋 | 35.26355 | 138.563856 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(5/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度<br>・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映）<br>・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | 次回点検年度<br>・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| 285 | 1516 | 1516 | 市道精進川47号線 | 1976 | 5.9 | 1 | 4.7 | RC橋 | 35.27694 | 138.565 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 286 | 1517 | (ｲﾁｺﾞｲﾁﾅﾅ) | 市道精進川8号線 | 1966 | 2.1 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.28639 | 138.57278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 287 | 1601 | -1601 | 市道上条1号線 | 1926 | 4.4 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.29423 | 138.58499 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工 | 2.97 |
| 288 | 新釣場橋 | (ｼﾝﾏﾄﾊﾞﾊｼ) | 市道上条13号線 | 1982 | 10 | 1 | 4.1 | PC橋 | 35.28538 | 138.58271 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 289 | 1603 | (ｲﾁﾛｸｾﾞﾛｻﾝ) | 市道上条13号線 | 1966 | 3.2 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.28417 | 138.57917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 290 | 1604 | -1604 | 市道上条25号線 | 1986 | 2.5 | 1 | 3 | RC橋 | 35.28449 | 138.5838 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 9.12 |
| 291 | 大堰3 | (ｵｵｾﾞｷｻﾝ) | 市道上条26号線 | 1950 | 5.3 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.28361 | 138.5825 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 292 | 1606 | (ｲﾁﾛｸｾﾞﾛﾛｸ) | 市道上条28号線 | 1976 | 3.4 | 1 | 2.9 | RC橋 | 35.28083 | 138.57944 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 293 | 1607 | -1607 | 市道上条29号線 | 1966 | 4.6 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.27694 | 138.58166 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 294 | 1608 | -1608 | 市道上条30号線 | 1976 | 3.2 | 1 | 14.6 | RC橋 | 35.27944 | 138.58333 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 295 | 1609 | -1609 | 市道上条36号線 | 1976 | 7.5 | 1 | 2.3 | RC橋 | 35.27174 | 138.58064 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工・ひびわれ充てん工 | 1.6 |
| 296 | 1610 | -1610 | 市道上条40号線 | 1966 | 4.1 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.28739 | 138.58059 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 297 | 1611 | -1611 | 市道上条46号線 | 1976 | 6.5 | 1 | 3 | RC橋 | 35.28858 | 138.58096 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 5.26 |
| 298 | 大石橋 | (ｵｵｲｼﾊﾞｼ) | 市道上条50号線 | 1988 | 24.2 | 2 | 8 | RC橋 | 35.27809 | 138.58755 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 299 | 1701 | (ｲﾁﾅﾅｾﾞﾛｲﾁ) | 市道下条4号線 | 1976 | 3.5 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.27833 | 138.57917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 300 | 1702 | -1702 | 市道下条4号線 | 1976 | 2.1 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.27806 | 138.58083 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 301 | 出水橋 | (ﾃﾞﾐｽﾞﾊﾞｼ) | 市道下条4号線 | 1953 | 5.7 | 1 | 3 | RC橋 | 35.27804 | 138.58273 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 1.25 |
| 302 | 1704 | -1704 | 市道下条8号線 | 1953 | 4.7 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.27698 | 138.57501 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 303 | 1705 | (ｲﾁﾅﾅｾﾞﾛｺﾞ) | 市道下条11号線 | 1953 | 2.4 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.27389 | 138.58139 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 304 | 1706 | (ｲﾁﾅﾅｾﾞﾛﾛｸ) | 市道下条12号線 | 1976 | 2.3 | 1 | 5.1 | RC橋 | 35.27444 | 138.57389 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 305 | 1707 | -1707 | 市道下条13号線 | 1976 | 4.2 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.27422 | 138.57358 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 306 | 1708 | -1708 | 市道下条15号線 | 1966 | 3.6 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.27482 | 138.57902 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 307 | 1709 | (ｲﾁﾅﾅｾﾞﾛｷｭｳ) | 市道下条17号線 | 1966 | 2.8 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.27361 | 138.57861 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 308 | 1710 | -1710 | 市道下条18号線 | 1966 | 4 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.27298 | 138.57819 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 309 | 古ヶ谷戸橋 | (ﾌﾙｶﾞﾔﾄﾊﾞｼ) | 市道下条18号線 | 1972 | 9.6 | 1 | 10.7 | RC橋 | 35.26652 | 138.60255 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工・表面含浸工・As舗装打替え工 | 8.04 |
| 310 | 1712 | (ｲﾁﾅﾅｲﾁﾆ) | 市道下条18号線 | 1966 | 2.4 | 1 | 6.7 | RC橋 | 35.27306 | 138.5825 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 311 | 1713 | -1713 | 市道下条23号線 | 1976 | 5.2 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.27028 | 138.57833 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 312 | 1714 | (ｲﾁﾅﾅｲﾁｺｼ) | 市道下条25号線 | 1976 | 2.7 | 1 | 2 | RC橋 | 35.26917 | 138.57417 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 313 | 1715 | -1715 | 市道下条28号線 | 1976 | 2.6 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.26861 | 138.57389 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 314 | 1716 | -1716 | 市道下条30号線 | 1976 | 4.7 | 1 | 3 | PC橋 | 35.26722 | 138.57639 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 315 | 1717 | (ｲﾁﾅﾅｲﾁﾅﾅ) | 市道下条37号線 | 1976 | 2.6 | 1 | 10.5 | RC橋 | 35.26417 | 138.57444 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 316 | 1718 | -1718 | 市道下条37号線 | 1976 | 3.8 | 1 | 4 | PC橋 | 35.26389 | 138.57472 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 317 | 1719 | -1719 | 市道下条39号線 | 1980 | 6.1 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.21249 | 138.63312 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 0.41 |
| 318 | 1720 | -1720 | 市道下条41号線 | 1976 | 6.8 | 1 | 4 | RC橋 | 35.26278 | 138.57861 | | | | ○ | | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 319 | 1721 | (ｲﾁﾅﾅﾆｲﾁ) | 市道下条42号線 | 1986 | 2.4 | 1 | 2.2 | RC橋 | 35.25972 | 138.575 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 320 | 1724 | -1724 | 市道下条43号線 | 1990 | 5.3 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.25389 | 138.57444 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 321 | 1726 | -1726 | 市道下条46号線 | 1986 | 4.9 | 1 | 5.7 | RC橋 | 35.25222 | 138.575 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 322 | 1727 | -1727 | 市道下条49号線 | 1976 | 2.6 | 1 | 2.4 | RC橋 | 35.27271 | 138.57367 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 323 | 1728 | 1728 | 市道下条50号線 | 1966 | 8.5 | 1 | 1.6 | 鋼橋 | 35.26833 | 138.58028 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | ○● | | | R7年度 | 塗替え塗装工（PCB） | 2.89 |
| 324 | 1729 | -1729 | 市道下条13号線 | 1976 | 6.4 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.27306 | 138.57389 | | | | ○ | | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 325 | 滝見橋 | (ﾀｷﾐﾊﾞｼ) | 市道馬見塚1号線 | 1969 | 12.5 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.27139 | 138.59056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 326 | 下ヶ谷戸橋 | (ｼﾓｶﾞﾔﾄﾊﾞｼ) | 市道馬見塚6号線 | 1990 | 15.6 | 1 | 1.5 | 鋼橋 | 35.26861 | 138.58972 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | | | | |
| 327 | 1901 | (ｲﾁｷｭｳｾﾞﾛｲﾁ) | 市道山宮6号線 | 1966 | 2.2 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.275 | 138.62167 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 328 | シノザカ橋 | (ｼﾉｻﾞｶﾊﾞｼ) | 市道山宮10号線 | 1980 | 6 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.27333 | 138.65389 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 329 | 坂下橋 | (ｻｶｼﾀﾊﾞｼ) | 市道山宮26号線 | 2005 | 17.8 | 1 | 5.1 | RC橋 | 35.26444 | 138.62417 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 330 | 向橋 | (ﾑｶｲﾊﾞｼ) | 市道山宮26号線 | 2006 | 13.4 | 1 | 5 | RC橋 | 35.26306 | 138.63056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 331 | ナカザワ橋 | (ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) | 市道山宮51号線 | 1986 | 3.4 | 1 | 7.4 | RC橋 | 35.26194 | 138.62306 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 332 | 宮内橋 | (ﾐﾔｳﾁﾊﾞｼ) | 市道山宮15号線 | 1985 | 9 | 1 | 4 | RC橋 | 35.27056 | 138.63611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 333 | 2001 | -2001 | 市道村山26号線 | 1986 | 3.3 | 1 | 4.8 | RC橋 | 35.255 | 138.67 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 334 | 2002 | -2002 | 市道粟倉8号線 | 1986 | 4.9 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.25222 | 138.66556 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 335 | 鞍骨橋 | ｸﾗﾎﾞﾈﾊﾞｼ | 市道粟倉13号線 | 1987 | 6.5 | 1 | 5 | RC橋 | 35.241292 | 138.659176 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 336 | 2005 | (ﾆｾﾞﾛｾﾞﾛｺﾞ) | 市道粟倉15号線 | 1966 | 2 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.25889 | 138.65222 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 337 | 2006 | -2006 | 市道粟倉41号線 | 1964 | 5 | 1 | 2 | RC橋 | 35.25167 | 138.64833 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 338 | 駄直端橋 | (ｶｸｽﾊﾞﾀﾊﾞｼ) | 市道粟倉54号線 | 1996 | 13.4 | 1 | 7 | PC橋 | 35.28206 | 138.6621 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 339 | 喜楽橋 | (ｷﾗｸﾊﾞｼ) | 市道青木77号線 | 1928 | 22.6 | 2 | 4.6 | RC橋 | 35.24566 | 138.59388 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | ○● | | | | | R5年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 15.9 |
| 340 | 2102 | (ﾆｲﾁｾﾞﾛﾆ) | 市道村山8号線 | 1976 | 9.7 | 1 | 3.2 | RC橋 | 35.25395 | 138.66135 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 1.38 |
| 341 | 東賀輪橋 | (ﾋｶﾞｼﾐﾜﾜﾊﾞｼ) | 市道村山24号線 | 1980 | 9.4 | 1 | 4 | PC橋 | 35.23667 | 138.64778 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 342 | 2201 | -2201 | 市道大岩6号線 | 1976 | 2.1 | 1 | 9.6 | RC橋 | 35.2475 | 138.63028 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 343 | 宝田橋 | (ﾎｳﾃﾞﾝﾊﾞﾝ) | 市道大岩20号線 | 1992 | 11.1 | 1 | 7.4 | RC橋 | 35.2425 | 138.63222 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 344 | じげんじ橋 | (ｼﾞｹﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) | 市道大岩27号線 | 1996 | 10.5 | 1 | 6 | RC橋 | 35.23694 | 138.63139 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 345 | 2204 | (ﾆﾆｾﾞﾛﾖﾝ) | 市道大岩31号線 | 1966 | 3.3 | 1 | 4 | RC橋 | 35.2375 | 138.64306 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 346 | 2205 | -2205 | 市道大岩38号線 | 1976 | 3.7 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.23556 | 138.64111 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 347 | 出水橋 | イズリミズバシ | 市道大岩41号線 | 1964 | 5.3 | 1 | 5.9 | RC橋 | 35.23119 | 138.640141 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 348 | 久遠寺2 | (ｸｵﾝｼﾞﾆ) | 市道大岩41号線 | 1996 | 8.7 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.245179 | 138.596142 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 349 | ミナミカイト橋 | (ﾐﾅﾐｶｲﾄﾊﾞｼ) | 市道大岩85号線 | 2008 | 8.2 | 1 | 7 | RC橋 | 35.239732 | 138.612322 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 350 | 2401 | -2401 | 市道万野原新田27号線 | 1976 | 4.6 | 1 | 5.7 | RC橋 | 35.226638 | 138.615874 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 351 | 2402 | (ﾆﾖﾝｾﾞﾛﾆ) | 市道万野原新田45号線 | 2015 | 3.3 | 1 | 7.2 | RC橋 | 35.25278 | 138.63194 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 352 | 2403 | (ﾆﾖﾝｾﾞﾛｻﾝ) | 市道万野原新田57号線 | 1976 | 2.4 | 1 | 8.4 | RC橋 | 35.25056 | 138.62556 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 353 | 2405 | (ﾆﾖﾝｾﾞﾛｺﾞ) | 市道万野原新田62号線 | 1976 | 3.1 | 1 | 9.2 | RC橋 | 35.24889 | 138.6275 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 354 | 2601 | -2601 | 市道宮原8号線 | 1985 | 12.5 | 1 | 4 | PC橋 | 35.25502 | 138.60908 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 355 | 2602 | -2602 | 市道宮原49号線 | 1966 | 5.1 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.23778 | 138.61444 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(6/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度<br>・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映）<br>・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | 次回点検年度<br>・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| 356 | 押出橋 | (ｵｼﾀﾞｼﾊﾞｼ) | 市道宮原72号線 | 1999 | 15.7 | 1 | 6.2 | PC橋 | 35.58944 | 138.61139 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 357 | 2701 | (ﾆﾅﾅｾﾞﾛｲﾁ) | 市道外神5号線 | 1976 | 4.7 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.26614 | 138.60237 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 358 | 2703 | -2703 | 市道外神13号線 | 1976 | 5 | 1 | 1.8 | RC橋 | 35.26306 | 138.6025 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 359 | カミヤ橋 | (ｶﾐﾔﾊﾞｼ) | 市道外神22号線 | 1985 | 5.8 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.26222 | 138.60194 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 360 | 2705 | 2705 | 市道外神52号線 | 1985 | 8.8 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.25222 | 138.60083 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 361 | 2706 | 2706 | 市道外神58号線 | 1976 | 7.9 | 1 | 4.2 | PC橋 | 35.25083 | 138.59972 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 362 | 桃ノ木沢橋 | (ﾓﾓﾉｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) | 市道外神58号線 | 1978 | 10.5 | 1 | 8 | RC橋 | 35.24889 | 138.60278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 363 | 2708 | -2708 | 市道外神62号線 | 1986 | 7.4 | 1 | 7.1 | RC橋 | 35.2475 | 138.59694 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 364 | 2709 | (ﾆﾅﾅｾﾞﾛｷｭｳ) | 市道外神64号線 | 1976 | 6 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.24681 | 138.59609 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 365 | 2710 | -2710 | 市道外神69号線 | 1985 | 5.1 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.25472 | 138.6025 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 366 | 2711 | 2711 | 市道外神63号線 | 1987 | 8 | 1 | 4 | RC橋 | 35.245179 | 138.596142 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 367 | 2712 | (ﾆﾅﾅｲﾁﾆ) | 市道外神4号線 | 1976 | 2 | 1 | 6.1 | RC橋 | 35.245179 | 138.596142 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 368 | 中谷橋 | ﾅｶﾔﾊﾞｼ | 市道外神27号線 | 1985 | 8 | 1 | 5.8 | RC橋 | 35.239732 | 138.612322 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 369 | 2801 | 2801 | 市道青木2号線 | 1973 | 8.5 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.226638 | 138.615874 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 370 | 2802 | -2802 | 市道青木2号線 | 1980 | 5.7 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.25861 | 138.58611 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 371 | 2803 | (ﾆﾊﾁｾﾞﾛｻﾝ) | 市道青木5号線 | 不明 | 3 | 1 | 9.1 | RC橋 | 35.25778 | 138.58611 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 372 | ハツデンボリナカ橋 | (ﾊﾂﾎﾞﾝﾃﾞﾝﾘﾅｶﾊﾞｼ) | 市道青木5号線 | 1916 | 9.6 | 1 | 5.5 | RC橋 | 138° 35′ 10″ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 373 | ﾋﾞｾﾞﾝ橋 | (ﾋﾞｾﾞﾝﾊﾞｼ) | 市道青木12号線 | 1976 | 4.6 | 1 | 4 | RC橋 | 35.253333 | 138.588333 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 374 | 中川原橋 | (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) | 市道青木15号線 | 1992 | 26.1 | 1 | 11.4 | RC橋 | 35.25278 | 138.59056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 375 | 2807 | -2807 | 市道青木17号線 | 1989 | 4 | 1 | 3 | RC橋 | 35.25194 | 138.58889 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 376 | 本中川原橋 | (ﾓﾄﾅｶｶﾞﾜﾊﾗﾊﾞｼ) | 市道青木20号線 | 1955 | 18.4 | 2 | 3.7 | RC橋 | 35.25 | 138.59222 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 377 | 2809 | 2809 | 市道青木55号線 | 1985 | 3.6 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.25 | 138.59028 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 378 | 仲河原橋 | (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) | 市道青木59号線 | 1987 | 3.7 | 1 | 3 | RC橋 | 35.24917 | 138.59139 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 379 | 2811 | (ﾆﾊﾁｲﾁｲﾁ) | 市道青木67号線 | 1976 | 2 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.24545 | 138.58771 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 380 | 2812 | 2812 | 市道青木70号線 | 1976 | 3.5 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.24391 | 138.58853 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 381 | 2815 | -2815 | 市道青木72号線 | 1976 | 5.1 | 1 | 3.2 | RC橋 | 35.24056 | 138.58917 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 382 | 渋川橋 | (ｼﾌﾞｶﾜﾊﾞｼ) | 市道青木73号線 | 1985 | 3.4 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.23722 | 138.59083 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 383 | 2817 | 2817 | 市道青木6号線 | 1976 | 4.1 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.257472 | 138.585861 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 384 | 2818 | -2818 | 市道青木55号線 | 1985 | 3 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.24917 | 138.58861 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 385 | 青木橋 | ｱｵｷﾊﾞｼ | 市道青木77号線 | 1964 | 3.8 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.24864 | 138.58834 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 386 | 2101 | 2101 | 市道村山5号線 | 1976 | 8.4 | 1 | 1.4 | 鋼橋 | 35.2513 | 138.65329 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ● | | | | | R5年度 | 塗替え塗装工 | 3.11 |
| 387 | 河合橋（歩道橋） | ｶﾜｲﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) | 市道青木77号線 | 1979 | 22.9 | 1 | 1.5 | RC橋 | 35.24305 | 138.59537 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 388 | 河合橋 | (ｶﾜｲﾊﾞｼ) | 市道青木77号線 | 1928 | 22.6 | 2 | 1.5 | RC橋 | 35.24306 | 138.59556 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅲ | R7年度 | | | | | | | | |
| 389 | 2901 | (ﾆｷｭｳｾﾞﾛｲﾁ) | 市道淀師20号線 | 1966 | 3 | 1 | 4.9 | RC橋 | 35.24122 | 138.59726 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 390 | 2902 | (ﾆｷｭｳｾﾞﾛﾆ) | 市道淀師21号線 | 1966 | 2 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.23971 | 138.59526 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 391 | 2903 | (ﾆｷｭｳｾﾞﾛｻﾝ) | 市道淀師22号線 | 1966 | 3 | 1 | 5.8 | RC橋 | 35.24037 | 138.59865 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 392 | 2904 | -2904 | 市道淀師22号線 | 1966 | 5.8 | 1 | 1.8 | RC橋 | 35.23944 | 138.59889 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 393 | 2905 | (ﾆｷｭｳｾﾞﾛｺﾞ) | 市道淀師22号線 | 1966 | 4 | 1 | 1.8 | RC橋 | 35.23913 | 138.59921 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 394 | 金ノ宮承水路 | (ｶﾝﾉﾐﾔｼｮｳｽｲﾛ) | 市道淀師24号線 | 1987 | 3 | 1 | 8 | PC橋 | 35.24039 | 138.59865 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱb | R8年度 | | | | | | | | |
| 395 | 2910 | 2910 | 市道淀師33号線 | 1966 | 5.5 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.23848 | 138.59954 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 396 | 2911 | (ﾆｷｭｳｲﾁｲﾁ) | 市道淀師33号線 | 1966 | 2 | 1 | 6.9 | RC橋 | 35.23898 | 138.60129 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 397 | 2912 | 2912 | 市道淀師37号線 | 1966 | 3.9 | 1 | 5 | RC橋 | 35.23769 | 138.60008 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 398 | 2913 | (ﾆｷｭｳｲﾁｻﾝ) | 市道淀師37号線 | 1966 | 2.5 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.23833 | 138.60168 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 399 | 2914 | (ﾆｷｭｳｲﾁﾖﾝ) | 市道淀師42号線 | 1966 | 3.5 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.23661 | 138.6008 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 400 | 2915 | (ﾆｷｭｳｲﾁｺﾞ) | 市道淀師43号線 | 1966 | 3 | 1 | 4.4 | RC橋 | 35.2374 | 138.60247 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ○● | | | | | R5年度 | 断面修復工 | 0.07 |
| 401 | 2916 | 2916 | 市道淀師44号線 | 1985 | 3.8 | 1 | 4 | RC橋 | 35.23584 | 138.60174 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 402 | 2917 | (ﾆｷｭｳｲﾁﾅﾅ) | 市道淀師45号線 | 1976 | 4 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.23546 | 138.60236 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 403 | 2918 | (ﾆｷｭｳｲﾁﾊﾁ) | 市道淀師47号線 | 1966 | 2.1 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.23627 | 138.60385 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 404 | 2919 | (ﾆｷｭｳｲﾁｷｭｳ) | 市道淀師48号線 | 1976 | 4 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.23497 | 138.60262 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 405 | 2921 | 2921 | 市道淀師51号線 | 1966 | 4 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.24043 | 138.59871 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 406 | 2922 | 2922 | 市道淀師47号線 | 1976 | 6 | 1 | 4 | RC橋 | 35.23586 | 138.60174 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 407 | 無名橋3 | (ﾑﾒｲﾊﾞｼ3) | 市道淀師66号線 | 2009 | 2.5 | 1 | 6 | RC橋 | 35.23667 | 138.59778 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 408 | ｷｮｳﾆﾝｿﾞｶ橋 | ｷｮｳﾆﾝｿﾞｶﾊﾞｼ | 市道大宮2号線 | 1964 | 5.4 | 1 | 6 | RC橋 | 35.24125 | 138.61064 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 409 | 3002 | 3002 | 市道大宮4号線 | 1966 | 5.1 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.24004 | 138.61194 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 410 | 3003 | 3003 | 市道大宮6号線 | 不明 | 6.1 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.239732 | 138.612322 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 411 | 3004 | -3004 | 市道大宮7号線 | 1966 | 5 | 1 | 6.8 | RC橋 | 35.23833 | 138.61389 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 412 | 3005 | 3005 | 市道大宮14号線 | 1966 | 5 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.23716 | 138.61503 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 413 | 3006 | 3006 | 市道大宮18号線 | 1966 | 5 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.23406 | 138.61908 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 414 | 3007 | 3007 | 市道大宮35号線 | 1962 | 6.8 | 1 | 14.9 | RC橋 | 35.226638 | 138.615874 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 415 | 3101 | 3101 | 市道阿幸地12号線 | 不明 | 5.1 | 1 | 4.7 | RC橋 | 35.232029 | 138.622787 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 416 | 3102 | 3102 | 市道阿幸地15号線 | 不明 | 5.1 | 1 | 4.8 | RC橋 | 35.231925 | 138.623237 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 417 | 3103 | 3103 | 市道阿幸地14号線 | 不明 | 5.1 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.231837 | 138.623987 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 418 | 村上橋 | (ﾑﾗｶﾐﾊﾞｼ) | 市道阿幸地5号線 | 1966 | 4.9 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.23194 | 138.62528 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 419 | 榎橋 | (ｴﾉｷﾊﾞｼ) | 市道阿幸地55号線 | 1987 | 17.7 | 1 | 16 | RC橋 | 35.23694 | 138.62694 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 420 | ひかり橋 | (ﾋｶﾘﾊﾞｼ) | 市道光町3号線 | 1970 | 5.8 | 1 | 6.3 | RC橋 | 35.23056 | 138.60778 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 421 | 3501 | 3501 | 市道朝日町4号線 | 1966 | 4 | 1 | 7.1 | RC橋 | 35.23361 | 138.60272 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 422 | 3502 | (ｻﾝｺﾞｾﾞﾛﾆ) | 市道朝日町8号線 | 1966 | 3 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.23151 | 138.60486 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 423 | 3503 | (ｻﾝｺﾞｾﾞﾛｻﾝ) | 市道朝日町8号線 | 1966 | 3 | 1 | 3.2 | RC橋 | 35.23138 | 138.60509 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 424 | 3601 | (ｻﾝﾛｸｾﾞﾛｲﾁ) | 市道淀川町2号線 | 1966 | 3 | 1 | 5.8 | RC橋 | 35.22976 | 138.60137 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 425 | 3602 | -3602 | 市道淀川町11号線 | 不明 | 3.8 | 1 | 7.7 | RC橋 | 35.232917 | 138.603278 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 426 | ホナミ橋 | ﾎﾅﾐﾊﾞｼ | 市道穂波町7号線 | 1962 | 8.4 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.234972 | 138.598722 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(7/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 427 | 西淀川橋 | (ﾆｼｺﾞﾄﾞｶﾞﾜﾊｼ) | 市道中島町2号線 | 1974 | 16.6 | 1 | 6.5 | PC橋 | 35.23155 | 138.5991 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工・As舗装打替え工・塗替え塗装工（防護柵） | 6.99 |
| 428 | ジンガ橋 | (ｼﾞﾝｶﾞﾊｼ) | 市道宝町9号線 | 1966 | 2 | 1 | 4.9 | PC橋 | 35.23029 | 138.6048 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 429 | 4002 | (ﾖﾝﾋﾟﾛﾋﾟﾛﾆ) | 市道宝町12号線 | 1966 | 2.1 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.22833 | 138.60488 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 430 | 4101 | (ﾖﾝｲﾁﾋﾟﾛｲﾁ) | 市道西町3号線 | 1966 | 3 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.22751 | 138.60489 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 431 | 4102 | (ﾖﾝｲﾁﾋﾟﾛﾆ) | 市道西町5号線 | 1966 | 2.3 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.22689 | 138.60495 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 432 | 羽衣跨線橋 | (ﾊｺﾞﾛﾓｺｾﾝｷｮｳ) | 市道西町9号線 | 1971 | 46.8 | 2 | 7.2 | 鋼橋 | 35.22394 | 138.60616 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 433 | 九日田橋 | (ｸﾝﾁﾃﾞﾝﾊｼ) | 市道西町11号線 | 1927 | 8 | 1 | 3.3 | PC橋 | 35.22447 | 138.6068 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ○● | | | | | R5年度 | 断面修復工 | 0.73 |
| 434 | ニシイズミ橋 | ﾆｼｲｽﾞﾐﾊｼ | 市道西町12号線 | 1978 | 7.4 | 1 | 4.2 | PC橋 | 35.222395 | 138.603018 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 435 | 4106 | 4106 | 市道西町13号線 | 不明 | 4.9 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.223694 | 138.605417 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 436 | 御手洗橋 | (ﾐﾀﾗｲﾊｼ) | 市道宮町3号線 | 1994 | 10.7 | 1 | 11.5 | PC橋 | 35.22583 | 138.61083 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工・表面含浸工 | 6.18 |
| 437 | 神田宮橋 | (ｶﾝﾀﾞﾐﾔﾊﾞｼ) | 市道宮町6号線 | 1931 | 9.5 | 1 | 12.9 | RC橋 | 35.22444 | 138.61028 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 12.39 |
| 438 | 4301 | 4301 | 市道元城町4号線 | 不明 | 6.4 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.229002 | 138.61119 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 4.03 |
| 439 | 4302 | (ﾖﾝｻﾝｾﾞﾛﾆ) | 市道元城町6号線 | 不明 | 4 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.227768 | 138.613425 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 440 | 4303 | (ﾖﾝｻﾝｾﾞﾛｻﾝ) | 市道元城町9号線 | 1995 | 4 | 1 | 3 | RC橋 | 35.22745 | 138.61412 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 441 | 4304 | (ﾖﾝｻﾝｾﾞﾛﾖﾝ) | 市道元城町10号線 | 1966 | 6 | 1 | 4.7 | RC橋 | 35.22709 | 138.61471 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 442 | 4305 | (ﾖﾝｻﾝｾﾞﾛｺﾞ) | 市道元城町7号線 | 1982 | 3 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22661 | 138.61586 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 443 | 4601 | (ﾖﾝﾛｸｾﾞﾛｲﾁ) | 市道東町6号線 | 不明 | 3 | 1 | 8.2 | RC橋 | 35.223879 | 138.617387 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 444 | 4702 | (ﾖﾝﾅﾅｾﾞﾛﾆ) | 市道錦町1号線 | 1966 | 2.4 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.22039 | 138.61591 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 445 | 4703 | (ﾖﾝﾅﾅｾﾞﾛｻﾝ) | 市道錦町1号線 | 1966 | 2.5 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.22037 | 138.61706 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 446 | 4704 | (ﾖﾝﾅﾅｾﾞﾛﾖﾝ) | 市道錦町4号線 | 不明 | 3 | 1 | 8.9 | RC橋 | 35.219397 | 138.617174 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 447 | 大宮浅間橋 | (ｵｵﾐﾔｾﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) | 市道神田川町4号線 | 1973 | 13.8 | 1 | 6.5 | PC橋 | 35.2225 | 138.60944 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 448 | 4902 | (ﾖﾝｷｭｳﾋﾞﾛﾆ) | 市道神田川町6号線 | 1976 | 2 | 1 | 16.8 | RC橋 | 35.22221 | 138.60501 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 449 | 出合橋 | (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) | 市道神田川町10号線 | 1976 | 10.5 | 1 | 3 | PC橋 | 35.22083 | 138.60556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 450 | マエダ橋2号橋 | (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼｺﾞｳｷｮｳ) | 市道源道寺町10号線 | 不明 | 5 | 1 | 4.7 | PC橋 | 35.213909 | 138.625551 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 451 | 5002 | (ｺﾞﾋﾟﾛﾋﾟﾛﾆ) | 市道源道寺町4号線 | 1976 | 4 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.21635 | 138.6225 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 452 | 5003 | (ｺﾞﾋﾟﾛﾋﾟﾛｻﾝ) | 市道源道寺町5号線 | 1966 | 4.1 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.21649 | 138.62339 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 453 | 5004 | 5004 | 市道源道寺町12号線 | 不明 | 5.4 | 1 | 3.4 | RC橋 | 35.213028 | 138.627111 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 454 | 5101 | 5101 | 市道田中町5号線 | 不明 | 4.5 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.2165 | 138.616972 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 455 | 5103 | (ｺﾞｲﾁﾋﾟﾛｻﾝ) | 市道田中町9号線 | 1966 | 3 | 1 | 4 | RC橋 | 35.21481 | 138.62079 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 456 | 5104 | -5104 | 市道田中町10号線 | 1976 | 3.4 | 1 | 2.2 | RC橋 | 35.21417 | 138.62444 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 457 | 5105 | 5105 | 市道田中町10号線 | 不明 | 5.2 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.214171 | 138.62498 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 458 | やまと跨線橋 | (ﾔﾏﾄｺｾﾝｷｮｳ) | 市道田中町16号線 | 1999 | 207 | 8 | 13 | 鋼橋 | 35.21894 | 138.61857 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 459 | 弓澤橋 | (ﾕﾐｻﾞﾜﾊｼ) | 市道弓沢町9号線 | 1950 | 16 | 2 | 4.6 | RC橋 | 35.22167 | 138.62694 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 460 | 中沢橋 | ﾅｶｻﾞﾜﾊｼ | 市道弓沢町9号線 | 1964 | 8.6 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.221944 | 138.628583 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 461 | 5301 | 5301 | 市道西小泉町4号線 | 不明 | 10.6 | 1 | 6 | RC橋 | 35.220176 | 138.627776 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 462 | 5302 | 5302 | 市道西小泉町14号線 | 不明 | 5.8 | 1 | 14.2 | RC橋 | 35.220444 | 138.632056 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 463 | 5303 | 5303 | 市道西小泉町15号線 | 不明 | 5.8 | 1 | 9.7 | RC橋 | 35.220158 | 138.631801 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 464 | 5304 | 5304 | 市道西小泉町21号線 | 不明 | 6.4 | 1 | 11.5 | RC橋 | 35.219275 | 138.631048 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 465 | タキノウエ橋 | ﾀｷﾉｳｴﾊｼ | 市道西小泉町12号線 | 不明 | 11.3 | 1 | 5.1 | RC橋 | 35.216597 | 138.629839 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 466 | 5306 | 5306 | 市道西小泉町29号線 | 不明 | 6 | 1 | 12.2 | RC橋 | 35.218211 | 138.629983 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 467 | 5307 | 5307 | 市道西小泉町32号線 | 不明 | 5.8 | 1 | 6 | RC橋 | 35.21725 | 138.629972 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 468 | 5308 | 5308 | 市道西小泉町10号線 | 不明 | 5.8 | 1 | 8.2 | RC橋 | 35.22075 | 138.632306 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 469 | 源道寺小橋 | (ｹﾝﾄﾞｳｼﾞｺﾊﾞｼ) | 市道西小泉町27号線 | 1991 | 21.4 | 1 | 2.4 | 鋼橋 | 35.2182 | 138.62711 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | ○● | | | | R6年度 | 塗替え塗装工 | 6.46 |
| 470 | 姥川出水橋 | ｳﾊﾞｶﾞﾜﾃﾞﾐｽﾞﾊﾞｼ | 市道小泉3号線 | 1981 | 8.5 | 1 | 5 | RC橋 | 35.231686 | 138.643749 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 471 | 5402 | -5402 | 市道小泉13号線 | 1976 | 6.5 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.23194 | 138.63778 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 472 | 5403 | -5403 | 市道小泉18号線 | 不明 | 4.6 | 1 | 3.4 | RC橋 | 35.228694 | 138.635 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 473 | 神祖橋 | ｶﾝｿﾞﾊﾞｼ | 市道小泉18号線 | 1982 | 8.8 | 1 | 4 | RC橋 | 35.228639 | 138.635639 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 474 | 金井坂橋 | (ｶﾅｲｻﾞｶﾊｼ) | 市道小泉22号線 | 1982 | 8.7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22039 | 138.63939 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 475 | 松下橋 | ﾏﾂｼﾀﾊｼ | 市道小泉25号線 | 1981 | 8.3 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.226235 | 138.632514 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 476 | 中村橋 | ﾅｶﾑﾗﾊｼ | 市道小泉43号線 | 1981 | 8.4 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.21918 | 138.637105 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 477 | 向原橋 | (ﾑｶｲﾊﾞﾗﾊｼ) | 市道小泉48号線 | 1970 | 8.6 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.22528 | 138.63778 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 11.52 |
| 478 | 向原橋（歩道橋） | (ﾑｶｲﾊﾞﾗﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) | 市道小泉48号線 | 不明 | 11.5 | 1 | 1.5 | PC橋 | 35.225443 | 138.637844 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 479 | 5411 | (ｺﾞﾖﾝｲﾁｲﾁ) | 市道小泉64号線 | 1966 | 2.5 | 1 | 5.9 | RC橋 | 35.22039 | 138.63939 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 480 | 5412 | 5412 | 市道小泉80号線 | 不明 | 4.1 | 1 | 5.2 | RC橋 | 35.2195 | 138.638472 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 481 | 5413 | (ｺﾞﾖﾝｲﾁｻﾝ) | 市道小泉78号線 | 不明 | 11 | 1 | 1.7 | 木橋 | 35.215833 | 138.645833 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | | | ○● | R9年度 | 床版取替工，高欄取替工・根固め工 | 4.68 |
| 482 | 5414 | (ｺﾞﾖﾝｲﾁﾖﾝ) | 市道小泉81号線 | 1976 | 3.9 | 1 | 8.3 | RC橋 | 35.21592 | 138.63332 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 483 | 5415 | -5415 | 市道小泉86号線 | 1976 | 3.5 | 1 | 2.1 | RC橋 | 35.21722 | 138.63556 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 484 | 5416 | -5416 | 市道小泉92号線 | 1976 | 3.4 | 1 | 2.3 | RC橋 | 35.215 | 138.63222 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 485 | 5417 | -5417 | 市道小泉98号線 | 1966 | 2 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.2125 | 138.64139 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 486 | 5418 | (ｺﾞﾖﾝｲﾁﾊﾁ) | 市道前田町5号線 | 2018 | 6 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.212138 | 138.630431 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 487 | 5419 | -5419 | 市道小泉112号線 | 1966 | 2.1 | 1 | 3 | RC橋 | 35.21249394 | 138.6331109 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 2.21 |
| 488 | 5420 | 5420 | 市道小泉80号線 | 不明 | 5.9 | 1 | 5 | RC橋 | 35.219175 | 138.637096 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 489 | 代官橋 | ﾀﾞｲｶﾝﾊﾞｼ | 市道小泉69号線 | 1982 | 44.5 | 3 | 4 | PC橋 | 35.219738 | 138.642267 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 490 | 西古宮橋 | (ﾆｼﾌﾙﾐﾔﾊﾞｼ) | 市道小泉70号線 | 1982 | 39.3 | 3 | 4 | PC橋 | 35.218739 | 138.643625 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 491 | 東古宮橋 | ﾋｶﾞｼﾌﾙﾐﾔﾊﾞｼ | 市道小泉71号線 | 1982 | 35.7 | 1 | 6 | PC橋 | 35.218123 | 138.644625 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 8.1 |
| 492 | 神成橋 | ｶﾐﾅﾘﾊﾞｼ | 市道小泉150号線 | 1971 | 5.9 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.240544 | 138.656312 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 493 | 5501 | -5501 | 市道小泉155号線 | 1976 | 7.8 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.21306 | 138.62917 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 494 | 5502 | -5502 | 市道小泉131号線 | 1966 | 4.2 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22389 | 138.64361 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 495 | 二反田橋 | ﾆﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ | 市道小泉166号線 | 2007 | 9.7 | 1 | 6 | RC橋 | 35.231042 | 138.629841 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 496 | 5601 | -5601 | 市道杉田6号線 | 1966 | 6.3 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22972 | 138.66306 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 497 | 5602 | -5602 | 市道杉田7号線 | 1966 | 4.6 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22639 | 138.66139 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(8/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 498 | 5603 | -5603 | 市道杉田30号線 | 1976 | 6.6 | 1 | 6.4 | RC橋 | 35.22222 | 138.66111 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 499 | 5604 | -5604 | 市道杉田42号線 | 1976 | 6.3 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.21812 | 138.6652 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 2.42 |
| 500 | 新屋敷橋 | ｱﾗﾔｼｷﾊｼ | 市道杉田46号線 | 1961 | 10.8 | 1 | 4 | PC橋 | 35.216689 | 138.655488 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 501 | タニワタシ橋 | （ﾀﾆﾜﾀｼﾊｼ） | 市道杉田61号線 | 1976 | 6.3 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.21333 | 138.65778 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 502 | 5607 | -5607 | 市道杉田62号線 | 1976 | 5.1 | 1 | 3.2 | RC橋 | 35.21417 | 138.66056 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 503 | 滝の上橋 | （ﾀｷﾉｳｴﾊｼ） | 市道杉田30号線 | 1981 | 16.7 | 1 | 6 | RC橋 | 35.22306 | 138.66083 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 504 | 焼畑下橋 | （ﾔｷﾊﾀｼﾓﾊｼ） | 市道杉田9号線 | 1981 | 5.9 | 1 | 3 | RC橋 | 35.22222 | 138.66083 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 505 | 5610 | -5610 | 市道杉田22号線 | 1966 | 6 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.22056 | 138.64944 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 506 | 新子安橋 | （ｼﾝｺﾔｽﾊｼ） | 市道杉田91号線 | 1982 | 7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.21389 | 138.65972 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 507 | 5613 | -5613 | 市道杉田77号線 | 1971 | 7 | 1 | 3 | RC橋 | 35.21167 | 138.65556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 508 | 千貫松下橋 | （ｾﾝｽﾞﾏﾂｼﾀﾊｼ） | 市道杉田59号線 | 1990 | 8.5 | 1 | 4 | RC橋 | 35.21583 | 138.66306 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 509 | 5802 | -5802 | 市道黒田3号線 | 1976 | 3.4 | 1 | 12.7 | RC橋 | 35.21972 | 138.60417 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 510 | 5803 | -5803 | 市道黒田3号線 | 1976 | 2.9 | 1 | 9.5 | RC橋 | 35.21972 | 138.60472 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 511 | 5805 | -5805 | 市道黒田8号線 | 1966 | 2 | 1 | 3.4 | RC橋 | 35.21778 | 138.60389 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 512 | 5806 | -5806 | 市道黒田10号線 | 1966 | 3.7 | 1 | 5 | RC橋 | 35.2175 | 138.60778 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 513 | 5807 | -5807 | 市道黒田19号線 | 1976 | 2.9 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.21472 | 138.61194 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 514 | 5808 | -5808 | 市道黒田47号線 | 1988 | 4.5 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.21 | 138.61944 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 515 | 九十九橋 | （ﾂｸﾓﾊｼ） | 市道黒田41号線 | 1973 | 50.1 | 1 | 4.1 | 鋼橋 | 35.21128 | 138.61428 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | R2年度 | | |
| 516 | 5810 | 5810 | 市道黒田36号線 | 不明 | 8.4 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.212144 | 138.619689 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 517 | 5811 | （ｺﾞﾊﾁｲﾁｲﾁ） | 市道黒田36号線 | 1991 | 9.5 | 1 | 5.1 | PC橋 | 35.21139 | 138.62028 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 518 | 5812 | -5812 | 市道黒田40号線 | 1966 | 7.7 | 1 | 4 | 鋼橋 | 35.21083 | 138.62111 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | ○● | | | R7年度 | 塗替え塗装工（PCB） | 6.52 |
| 519 | 5813 | -5813 | 市道黒田46号線 | 1966 | 2.5 | 1 | 7 | RC橋 | 35.2107 | 138.62034 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 2.28 |
| 520 | 5814 | -5814 | 市道黒田44号線 | 1988 | 2.3 | 1 | 10.2 | RC橋 | 35.21028 | 138.61861 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 521 | 5815 | -5815 | 市道黒田21号線 | 1980 | 3 | 1 | 6 | RC橋 | 35.21278 | 138.61528 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 522 | 5816 | -5816 | 市道黒田63号線 | 1966 | 3.6 | 1 | 5 | RC橋 | 35.21861 | 138.605 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 523 | 5817 | -5817 | 市道黒田74号線 | 1976 | 3.2 | 1 | 6.6 | RC橋 | 35.21917 | 138.60389 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 524 | 5818 | -5818 | 市道黒田74号線 | 1980 | 5.2 | 1 | 6 | RC橋 | 35.21917 | 138.60444 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 525 | 5819 | -5819 | 市道黒田79号線 | 1986 | 2 | 1 | 8.7 | RC橋 | 35.21056 | 138.62472 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 526 | 5901 | -5901 | 市道野中東町1号線 | 1976 | 6.4 | 1 | 7.2 | RC橋 | 35.21667 | 138.60972 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 527 | 5902 | -5902 | 市道野中東町3号線 | 1980 | 3.1 | 1 | 9.2 | RC橋 | 35.21667 | 138.60917 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 528 | 5903 | （ｺﾞｷｭｳｾﾞﾛｻﾝ） | 市道野中東町6号線 | 不明 | 3.9 | 1 | 9.6 | RC橋 | 35.216555 | 138.610121 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 529 | 5904 | -5904 | 市道野中東町5号線 | 1976 | 3.9 | 1 | 10.4 | RC橋 | 35.21556 | 138.61139 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 530 | 5905 | -5905 | 市道野中東町9号線 | 1976 | 3.9 | 1 | 9 | RC橋 | 35.215 | 138.61167 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 531 | 中村橋 | ﾅｶﾑﾗﾊｼ | 市道大中里22号線 | 1987 | 7.6 | 1 | 4 | PC橋 | 35.225778 | 138.592934 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 532 | 小橋川橋 | ｺﾊﾞｼｶﾞﾜﾊｼ | 市道大中里26号線 | 不明 | 7.4 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.224578 | 138.597317 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 533 | 弁天橋 | （ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ） | 市道大中里29号線 | 1976 | 42.8 | 1 | 2 | 鋼橋 | 35.225 | 138.5975 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | | | | |
| 534 | 6005 | -6005 | 市道大中里36号線 | 1966 | 4.3 | 1 | 3 | RC橋 | 35.22333 | 138.59833 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 535 | 6101 | -6101 | 市道安居山4号線 | 2003 | 3.8 | 1 | 5.7 | RC橋 | 35.21139 | 138.58806 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 536 | 6102 | -6102 | 市道安居山11号線 | 1976 | 2.9 | 1 | 1.8 | RC橋 | 35.20917 | 138.5875 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 537 | テイカン橋 | （ﾃｲｶﾝﾊﾞｼ） | 市道安居山12号線 | 1976 | 3.4 | 1 | 2.8 | PC橋 | 35.21056 | 138.58833 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 538 | 6104 | -6104 | 市道安居山13号線 | 1976 | 4 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.20861 | 138.58722 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 539 | イズリミズ橋 | ｲｽﾞﾘﾐｽﾞﾊﾞｼ | 市道安居山15号線 | 1976 | 5.2 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.20681 | 138.58793 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 540 | 6106 | -6106 | 市道安居山15号線 | 1976 | 5.2 | 1 | 2.4 | RC橋 | 35.20306 | 138.58806 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 541 | 6107 | -6107 | 市道安居山17号線 | 1976 | 4.2 | 1 | 2.3 | RC橋 | 35.20556 | 138.58806 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 542 | 6108 | -6108 | 市道安居山15号線 | 1980 | 3 | 1 | 3 | RC橋 | 35.20167 | 138.58639 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 543 | 本妙寺橋 | （ﾎﾝﾐｮｳｼﾞﾊﾞｼ） | 市道沼久保1号線 | 1993 | 6.9 | 1 | 8 | RC橋 | 35.19917 | 138.58722 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 544 | 6202 | 6202 | 市道沼久保5号線 | 不明 | 5.6 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.198063 | 138.589462 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 545 | 船場橋 | （ﾌﾅﾊﾞﾊﾞｼ） | 市道沼久保7号線 | 1937 | 10 | 1 | 4.5 | PC橋 | 35.19389 | 138.59167 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 546 | 楓橋 | （ｶｴﾃﾞﾊﾞｼ） | 市道星山1号線 | 1981 | 30.9 | 1 | 4 | 鋼橋 | 35.21512 | 138.61202 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | R3年度 | | |
| 547 | 6302 | 6302 | 市道星山1号線 | 1976 | 4 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.21428 | 138.61294 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 548 | 6303 | -6303 | 市道星山1号線 | 1976 | 3.8 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.21417 | 138.6125 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 549 | 星山放水路2号橋 | （ﾎｼﾔﾏﾎｳｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊﾞｼ） | 市道星山55号線 | 1985 | 10.9 | 1 | 4 | PC橋 | 35.20323 | 138.61384 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工・表面含浸工・As舗装打換え工 | 8.2 |
| 550 | 6305 | -6305 | 市道星山55号線 | 1976 | 2.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.20306 | 138.61278 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 551 | 6306 | -6306 | 市道星山20号線 | 1976 | 2.5 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.19889 | 138.61 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 552 | 星山放水路3号橋 | （ﾎｼﾔﾏﾎｳｽｲﾛ3ｺﾞｳｷｮｳ） | 市道星山1号線 | 1985 | 10.4 | 1 | 4 | PC橋 | 35.19958 | 138.61228 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | | | | |
| 553 | 星山放水路5号橋 | （ﾎｼﾔﾏﾎｳｽｲﾛ5ｺﾞｳｷｮｳ） | 市道星山1号線 | 1985 | 10.8 | 1 | 4 | PC橋 | 35.195 | 138.6092 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱa | R5年度 | | | | | | | | |
| 554 | 星山放水路6号橋 | ﾎｼﾔﾏﾎｳｽｲﾛ6ｺﾞｳｷｮｳ | 市道星山1号線 | 2004 | 10.9 | 1 | 7 | PC橋 | 35.1931 | 138.6081 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | ○ | ● | | | R7年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 3.96 |
| 555 | 石坂橋 | （ｲｼﾃﾞｶﾊﾞｼ） | 市道貫戸9号線 | 2008 | 90.5 | 5 | 5 | RC橋 | 35.18806 | 138.6206 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 556 | 石ノ宮橋 | （ｲｼﾉﾐﾔﾊﾞｼ） | 市道山本25号線 | 1967 | 29.5 | 2 | 4.2 | 鋼橋 | 35.193 | 138.6399 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | ● | | | | R6年度 | ひびわれ注入工・塗替え塗装工・伸縮装置取替工 | 24.61 |
| 557 | たかはら鍛冶ヶ久保橋 | （ﾀｶﾊﾗｶｼﾞｶﾞｸﾎﾞﾊﾞｼ） | 市道山本48号線 | 2008 | 145.5 | 5 | 7 | RC橋 | 35.19084 | 138.628 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 558 | 反り田橋 | （ｿﾘﾀﾞﾊﾞｼ） | 市道中里東町3号線 | 1974 | 43.2 | 2 | 5.3 | 鋼橋 | 35.22417 | 138.5986 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 559 | 勝之橋 | （ｶﾂﾕｷﾊﾞｼ） | 市道泉町1号線 | 1986 | 9.9 | 1 | 4 | RC橋 | 35.22306 | 138.6025 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 560 | 6801 | （ﾛｸﾊﾁｾﾞﾛｲﾁ） | 市道淀平町3号線 | 1976 | 2.3 | 1 | 5.5 | RC橋 | 35.23479 | 138.6059 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 561 | 6802 | -6802 | 市道淀平町7号線 | 1976 | 2.3 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.23528 | 138.6053 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 562 | 1909 | -1909 | 市道山宮104号線 | 1995 | 5 | 1 | 5 | RC橋 | 35.27639 | 138.64056 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 563 | 7101 | 7101 | 市道外神東町4号線 | 1982 | 5.8 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.25583 | 138.60861 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 564 | 7102 | -7102 | 市道外神東町15号線 | 1982 | 4.5 | 1 | 13.1 | RC橋 | 35.26167 | 138.61194 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 565 | 7103 | 7103 | 市道外神東町10号線 | 1982 | 6.1 | 1 | 9 | RC橋 | 35.25 | 138.59028 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 566 | 7104 | -7104 | 市道外神東町12号線 | 1982 | 4.5 | 1 | 8.4 | RC橋 | 35.2625 | 138.61194 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 567 | 前田１号橋 | （ﾏｴﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ） | 市道前田町9号線 | 1983 | 6.6 | 1 | 10 | RC橋 | 35.21422 | 138.629499 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 568 | 前田２号橋 | ﾏｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ | 市道前田町8号線 | 1983 | 7.5 | 1 | 6.8 | RC橋 | 35.213883 | 138.629355 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(9/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 569 | 前田3号橋 | (ﾏｴﾀﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) | 市道前田町7号線 | 1983 | 6.5 | 1 | 8 | RC橋 | 35.214552 | 138.629717 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 570 | 7204 | -7204 | 市道前田町4号線 | 1976 | 4.8 | 1 | 9.7 | RC橋 | 35.21222 | 138.63056 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 571 | 8100 | 8100 | 市道元村山神成線 | 1966 | 5.4 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.24797 | 138.66175 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ○● | | | | | R5年度 | 断面修復工・表面含浸工 | 7.88 |
| 572 | 床板橋 | ｼｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｼ | 市道上条北山線 | 1982 | 7 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.28861 | 138.58083 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 573 | 8103 | -8103 | 市道上条北山線 | 1972 | 2.2 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.28972 | 138.59028 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 574 | 下園橋 | (ｼﾓｿﾞﾉﾊﾞﾝ) | 市道上条北山線 | 1975 | 7.7 | 1 | 6.5 | PC橋 | 35.28472 | 138.59639 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 575 | 御園新橋 | (ﾐｿﾞｼﾝﾊﾞﾝ) | 市道上条北山線 | 1978 | 15.6 | 1 | 6.5 | PC橋 | 35.28472 | 138.59944 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 576 | 小野沢橋 | (ｵﾉｻﾞﾜﾊﾞｼ) | 市道上条北山線 | 1978 | 11.5 | 1 | 6.5 | PC橋 | 35.28467 | 138.60166 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 577 | 坂の澤橋 | (ｻｶﾉｻﾞﾜﾊﾞｼ) | 市道立石長瀞小坂線 | 1987 | 7.2 | 1 | 4 | 鋼橋 | 35.30759 | 138.56566 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ● | | | | | R5年度 | 断面修復工 | 1.99 |
| 578 | 8108 | -8108 | 市道大石寺環状線 | 1997 | 2.1 | 1 | 8 | RC橋 | 35.41583 | 138.58611 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 579 | 8110 | 8110 | 市道宝山厳平線 | 1973 | 6.6 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.41 | 138.58583 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 580 | 8111 | 8111 | 市道宝山厳平線 | 1938 | 5.4 | 1 | 7.4 | RC橋 | 35.40306 | 138.58528 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 581 | 8112 | -8112 | 市道宝山厳平線 | 1986 | 2.9 | 1 | 7.1 | RC橋 | 35.38444 | 138.58694 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 582 | 8113 | -8113 | 市道宝山厳平線 | 1934 | 4.5 | 1 | 7.1 | RC橋 | 35.38222 | 138.59925 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 583 | 8114 | -8114 | 市道宝山厳平線 | 1999 | 2.5 | 1 | 7.1 | RC橋 | 35.37889 | 138.59778 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 584 | 侭下橋 | (ﾏﾏｼﾀﾊﾞｼ) | 市道人穴猪之頭線 | 1980 | 10.4 | 1 | 6 | PC橋 | 35.35653 | 138.58456 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 585 | 遠原橋 | (ﾄｵﾊﾗﾊﾞｼ) | 市道田貫湖線 | 1968 | 13.6 | 1 | 6 | PC橋 | 35.35361 | 138.56556 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 586 | 田貫橋 | (ﾀﾇｷﾊﾞｼ) | 市道田貫湖線 | 1996 | 35.6 | 1 | 9.9 | 鋼橋 | 35.35306 | 138.56222 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱa | R5年度 | | | | | | | | |
| 587 | 横手沢橋 | (ﾖｺﾃｻﾞﾜﾊﾞｼ) | 市道横手沢芝山線 | 1983 | 31 | 1 | 10 | PC橋 | 35.31917 | 138.57972 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 588 | 8119 | 8119 | 市道横手沢芝山線 | 1979 | 4 | 1 | 15 | RC橋 | 35.31917 | 138.58139 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 589 | 拾石沢橋 | (ｼﾞｭｯｺｸｻﾞﾜﾊﾞｼ) | 市道上蒲沢万野線 | 1981 | 10.4 | 1 | 7 | PC橋 | 35.26071 | 138.6189 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 590 | 千居大橋 | (ｾﾝｺﾞｵｵﾊﾞｼ) | 市道上条北山線 | 1983 | 55 | 1 | 6.5 | 鋼橋 | 35.28972 | 138.58889 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱb | R5年度 | | | | | ○● | R9年度 | 部分塗替え塗装工・伸縮装置取替工 | 7.02 |
| 591 | 9007 | (ｷｭｳｾﾞﾛﾋﾟﾛﾅﾅ) | 市道上稲子2号線 | 1958 | 8.8 | 1 | 1.6 | 木橋 | 35.29583 | 138.54444 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | ○● | | | R7年度 | 床版取替工 | 5.48 |
| 592 | 9008 | 9008 | 市道上稲子5号線 | 1958 | 12.1 | 1 | 2.6 | 鋼橋 | 35.2908 | 138.54226 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱb | R8年度 | | | ○● | | | R7年度 | 塗替え塗装工（PCB） | 5.02 |
| 593 | 9011 | -9011 | 市道上稲子7号線 | 1986 | 10.5 | 1 | 2 | RC橋 | 35.28558 | 138.53388 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 594 | 柚野布沢2号橋 | (ﾕﾉﾉｼﾞﾜﾌﾀｺﾞｳﾊﾞｼ) | 市道上柚野24号線 | 1988 | 8.1 | 1 | 4 | RC橋 | 35.27556 | 138.55361 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 595 | 9015 | (ｷｭｳｾﾞﾛｲﾁｺﾞ) | 市道上柚野24号線 | 1958 | 6 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.27806 | 138.555 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 596 | 西沢橋 | (ﾆｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) | 市道上柚野24号線 | 1988 | 7.4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.27472 | 138.55389 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 597 | 9017 | -9017 | 市道上柚野24号線 | 1972 | 4.3 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.27194 | 138.55556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 598 | 9018 | (ｷｭｳｾﾞﾛｲﾁﾊﾁ) | 市道上柚野31号線 | 1982 | 3.5 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.27111 | 138.55833 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 599 | 9019 | 9019 | 市道上柚野大門下線 | 1972 | 3.4 | 1 | 7.3 | RC橋 | 35.270978 | 138.558189 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 600 | 9020 | (ｷｭｳｾﾞﾛﾆｾﾞﾛ) | 市道上柚野24号線 | 1958 | 9.5 | 1 | 3 | RC橋 | 35.27056 | 138.55611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 601 | 9021 | -9021 | 市道上柚野25号線 | 1980 | 2.5 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.26972 | 138.55694 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 602 | 9022 | -9022 | 市道上柚野22号線 | 1980 | 2.5 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.26889 | 138.55667 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 603 | 9023 | -9023 | 市道上柚野18号線 | 1975 | 3.1 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.26833 | 138.55583 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 604 | 9024 | -9024 | 市道上稲子12号線 | 1971 | 2.2 | 1 | 2.3 | RC橋 | 35.27222 | 138.52917 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 605 | 9025 | -9025 | 市道上稲子18号線 | 1968 | 2.7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.26806 | 138.52917 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 606 | 稲荷橋 | (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) | 市道上稲子13号線 | 1966 | 24.3 | 2 | 2.5 | 鋼橋 | 35.26621 | 138.53044 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | ○● | | | | | R5年度 | ひびわれ注入工・塗替え塗装工 | 9 |
| 607 | 西枇橋 | (ﾆｼﾋﾞﾊﾞｼ) | 市道上稲子18号線 | 1988 | 9.1 | 1 | 4 | RC橋 | 35.26611 | 138.52944 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 608 | 出水橋 | (ﾃﾞﾐｽﾞﾊﾞｼ) | 市道上柚野42号線 | 1993 | 9.7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.2675 | 138.55833 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 609 | 9029 | -9029 | 市道上柚野15号線 | 1981 | 4 | 1 | 4 | RC橋 | 35.26706 | 138.55614 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 610 | 9030 | (ｷｭｳｾﾞﾛｻﾝｾﾞﾛ) | 市道上柚野14号線 | 1981 | 2.4 | 1 | 6 | RC橋 | 35.26556 | 138.55556 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 611 | 9031 | 9031 | 市道上柚野12号線 | 1940 | 2.4 | 1 | 1.5 | RC橋 | 35.264525 | 138.55455 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 612 | 9032 | -9032 | 市道上柚野9号線 | 1982 | 4.8 | 1 | 4.3 | PC橋 | 35.26204 | 138.55273 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工 | 3.88 |
| 613 | 9033 | (ｷｭｳｾﾞﾛｻﾝｻﾝ) | 市道上柚野8号線 | 1989 | 2.6 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.26139 | 138.55278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 614 | 9034 | -9034 | 市道上柚野7号線 | 1982 | 4.8 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.26114 | 138.55317 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 615 | 9035 | (ｷｭｳｾﾞﾛｻﾝｺﾞ) | 市道上柚野5号線 | 1999 | 2.2 | 1 | 4 | RC橋 | 35.26028 | 138.55278 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 616 | 9038 | -9038 | 市道上稲子23号線 | 1937 | 2.9 | 1 | 2 | RC橋 | 35.26139 | 138.53194 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 617 | 宮地橋 | (ﾐﾔｼﾞﾊﾞｼ) | 市道上稲子23号線 | 1978 | 33.9 | 1 | 1.5 | 木橋 | 35.26115 | 138.53167 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | | ○● | | R8年度 | ケーブル張替え工 | 13.06 |
| 618 | 権現橋 | (ｺﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) | 市道上稲子35号線 | 2013 | 33 | 1 | 4 | 鋼橋 | 35.25238 | 138.53307 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 619 | 9043 | -9043 | 市道上柚野4号線 | 1978 | 2.4 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.25778 | 138.55167 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 620 | 9044 | (ｷｭｳｾﾞﾛｺﾝｺﾝ) | 市道上柚野1号線 | 1980 | 3.1 | 1 | 1.9 | RC橋 | 35.25639 | 138.55111 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 621 | 9045 | -9045 | 市道下柚野11号線 | 1971 | 2.5 | 1 | 2.9 | RC橋 | 35.25611 | 138.55111 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 622 | 9046 | -9046 | 市道下柚野8号線 | 2001 | 2.1 | 1 | 1.2 | RC橋 | 35.25444 | 138.55139 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 623 | 9048 | 9048 | 市道下柚野11号線 | 1985 | 4.7 | 1 | 3 | RC橋 | 35.256178 | 138.553375 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 624 | 9049 | -9049 | 市道下柚野11号線 | 1998 | 3.6 | 1 | 3 | RC橋 | 35.25644 | 138.55383 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 625 | 新柚野橋 | (ｼﾝﾕﾉﾊﾞｼ) | 市道猫沢2号線 | 1975 | 26.8 | 1 | 3 | 鋼橋 | 35.2578 | 138.55663 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工・塗替え塗装工 | 10.8 |
| 626 | 9051 | -9051 | 市道猫沢2号線 | 1976 | 4.9 | 1 | 3.4 | RC橋 | 35.25772 | 138.56031 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 627 | 9052 | 9052 | 市道猫沢2号線 | 1977 | 8.9 | 1 | 3 | 鋼橋 | 35.25787 | 138.55788 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱb | R8年度 | | | | | | | | |
| 628 | 9053 | -9053 | 市道大鹿窪53号線 | 1976 | 14.4 | 1 | 2.1 | RC橋 | 35.25772 | 138.55717 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 629 | 9054 | (ｷｭｳｾﾞﾛﾛﾖﾝ) | 市道大鹿窪53号線 | 1992 | 2 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.25632 | 138.55681 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 630 | 9055 | (ｷｭｳｾﾞﾛﾛｺﾞ) | 市道猫沢20号線 | 1992 | 2 | 1 | 5 | RC橋 | 35.257939 | 138.560022 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 631 | 9056 | -9056 | 市道猫沢15号線 | 1965 | 2.5 | 1 | 1.5 | RC橋 | 35.25719 | 138.56017 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 632 | 9057 | (ｷｭｳｾﾞﾛﾛﾅﾅ) | 市道精進川41号線 | 1935 | 6.7 | 1 | 3 | PC橋 | 35.26111 | 138.56333 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱb | R7年度 | | | | | | | | |
| 633 | 9058 | 9058 | 市道猫沢8号線 | 1961 | 7 | 1 | 2.4 | PC橋 | 35.26111 | 138.56432 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | ● | | | | | R5年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 3.7 |
| 634 | 昭和橋 | ｼｮｳﾜﾊﾞｼ | 市道猫沢上野線 | 1982 | 8.7 | 1 | 7.1 | RC橋 | 35.26091 | 138.56466 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 635 | 9061 | 9061 | 市道猫沢上野線 | 1975 | 5.7 | 1 | 7 | RC橋 | 35.26231 | 138.57026 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 636 | 9062 | (ｷｭｳｾﾞﾛﾛｸﾆ) | 市道大鹿窪24号線 | 1988 | 2.2 | 1 | 1.6 | RC橋 | 35.25636 | 138.56085 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 637 | 大鹿窪63号橋 | (ｵｵｼﾞｶｸﾎﾞ63ｺﾞｳﾊﾞｼ) | 市道大鹿窪21号線 | 1961 | 2.8 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.25556 | 138.56111 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 638 | 9064 | 9064 | 市道大鹿窪21号線 | 1952 | 5 | 1 | 4.4 | RC橋 | 35.254822 | 138.558811 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 639 | 9065 | -9065 | 市道大鹿窪16号線 | 1957 | 5.7 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.25056 | 138.56278 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(10/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 640 | 9067 | 9067 | 市道大鹿窪6号線 | 1981 | 4.6 | 1 | 2.4 | RC橋 | 35.2513 | 138.556211 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 641 | 9068 | 9068 | 市道大鹿窪15号線 | 1979 | 5 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.251928 | 138.562072 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 642 | 9069 | 9069 | 市道大鹿窪14号線 | 1936 | 4.5 | 1 | 2.6 | PC橋 | 35.250744 | 138.562628 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 643 | 9070 | （ｷｭｳﾃﾞﾛﾅｶﾞﾛ） | 市道東村窪線 | 1985 | 8.5 | 1 | 8.5 | RC橋 | 35.24889 | 138.56389 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 644 | 9071 | 9071 | 市道大鹿窪54号線 | 1998 | 5.1 | 1 | 3.3 | PC橋 | 35.247689 | 138.562961 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 645 | 窪尻橋 | （ｸﾎﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ） | 市道西山下柚野線 | 1979 | 53.7 | 2 | 5.5 | 鋼橋 | 35.24601 | 138.55826 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 646 | 9073 | （ｷｭｳﾃﾞﾛﾅｻﾝ） | 市道西山下柚野線 | 1979 | 9 | 1 | 6 | RC橋 | 35.24583 | 138.55722 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 647 | 9074 | 9074 | 市道西山下柚野線 | 1998 | 8 | 1 | 8.8 | RC橋 | 35.246217 | 138.556711 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 648 | 9075 | （ｷｭｳﾃﾞﾛﾅｺﾞ） | 市道大久保下柚野線 | 1962 | 2 | 1 | 13.1 | RC橋 | 35.24709 | 138.55387 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 649 | 9076 | 9076 | 市道西山大鹿窪線 | 2010 | 6.3 | 1 | 5.1 | RC橋 | 35.245261 | 138.564267 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 650 | 9077 | 9077 | 市道大鹿窪48号線 | 1982 | 5.9 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.245828 | 138.567578 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 651 | 9078 | 9078 | 市道大鹿窪47号線 | 1988 | 5 | 1 | 5 | RC橋 | 35.245528 | 138.568847 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 652 | 9079 | 9079 | 市道大鹿窪47号線 | 1990 | 5 | 1 | 5 | PC橋 | 35.244617 | 138.5664 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 653 | 9080 | 9080 | 市道西山37号線 | 1985 | 5.4 | 1 | 5 | PC橋 | 35.24335 | 138.568306 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 654 | 9081 | 9081 | 市道西山39号線 | 1971 | 3.6 | 1 | 8.5 | PC橋 | 35.242506 | 138.569917 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 655 | 9083 | （ｷｭｳﾃﾞﾛﾊﾁｻﾝ） | 市道西山44号線 | 1998 | 3 | 1 | 5.1 | RC橋 | 35.24034 | 138.57053 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 656 | 9084 | 9084 | 市道西山33号線 | 1992 | 2.5 | 1 | 3.7 | PC橋 | 35.23945 | 138.5645 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 657 | 9085 | -9085 | 市道西山50号線 | 1955 | 3.5 | 1 | 2.4 | PC橋 | 35.23611 | 138.5725 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱa | R8年度 | | | | | | | | |
| 658 | 9086 | -9086 | 市道西山47号線 | 1928 | 4.2 | 1 | 3 | RC橋 | 35.23611 | 138.57139 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 659 | 9087 | 9087 | 市道西山53号線 | 1930 | 4.1 | 1 | 2 | PC橋 | 35.234939 | 138.571411 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 660 | 9088 | 9088 | 市道反保堀付線 | 1987 | 4 | 1 | 4.3 | PC橋 | 35.233506 | 35.233506 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱb | R9年度 | | | | | | | | |
| 661 | 9089 | 9089 | 市道西山57号線 | 1974 | 4.5 | 1 | 2.2 | RC橋 | 35.233422 | 138.569811 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 662 | 9090 | 9090 | 市道西山31号線 | 1971 | 4.6 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.2343 | 138.5666 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 663 | 9091 | -9091 | 市道下稲子4号線 | 1973 | 3.2 | 1 | 2.1 | 木橋 | 35.23222 | 138.53556 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 664 | 9094 | （ｷｭｳﾃﾞﾛｷｭｳｺﾝ） | 市道大久保下柚野線 | 1955 | 8.6 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.23222 | 138.55889 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | △ | ▲ | | R8年度 | 耐震補強工・断面修復工・ひびわれ注入工 | 13 |
| 665 | 9095 | -9095 | 市道西山24号線 | 1991 | 4.9 | 1 | 1.5 | RC橋 | 35.2645 | 138.554583 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 666 | 9096 | -9096 | 市道西山19号線 | 1982 | 3.9 | 1 | 1.7 | RC橋 | 35.22889 | 138.55861 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 667 | 9097 | 9097 | 市道西山19号線 | 1982 | 4.9 | 1 | 1.5 | RC橋 | 35.2645 | 138.554583 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工 | 1.84 |
| 668 | 久保大橋 | （ｸﾎﾞｵｵﾊﾞｼ） | 市道新谷戸久保河原線 | 1935 | 59.7 | 5 | 4.3 | RC橋 | 35.23038 | 138.56242 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 669 | 大門橋 | ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ | 市道新谷戸久保河原線 | 1982 | 8.5 | 1 | 7.2 | RC橋 | 35.229733 | 138.5649 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 670 | 西山１００号橋 | ﾆｼﾔﾏ100ｺﾞｳﾊﾞｼ | 市道西山16号線 | 1981 | 6.6 | 1 | 4.3 | PC橋 | 35.228639 | 138.56565 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 671 | 9101 | -9101 | 市道西山58号線 | 1973 | 4 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.23056 | 138.56722 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 672 | 9102 | （ｷｭｳｲﾁﾃﾞﾛﾆ） | 市道西山61号線 | 1976 | 3.9 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.23202 | 138.57108 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 673 | 9103 | -9103 | 市道西山63号線 | 1981 | 3.2 | 1 | 1.5 | RC橋 | 35.23083 | 138.57111 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 674 | 9104 | -9104 | 市道西山64号線 | 1983 | 3.2 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.22969 | 138.57091 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 2.49 |
| 675 | 9105 | -9105 | 市道西山63号線 | 1967 | 2.6 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.22861 | 138.57361 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 676 | 9106 | -9106 | 市道西山69号線 | 2008 | 3.6 | 1 | 2 | RC橋 | 35.22739 | 138.57234 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 3.04 |
| 677 | 9107 | 9107 | 市道西山71号線 | 1974 | 5.9 | 1 | 3.8 | RC橋 | 35.226183 | 138.57305 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工・ひびわれ充てん工・表面含浸工 | 2.16 |
| 678 | 9108 | -9108 | 市道西山17号線 | 1978 | 2.9 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.22583 | 138.56278 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 679 | 9109 | （ｷｭｳｲﾁﾃﾞﾛｷｭｳ） | 市道大鹿窪26号線 | 1978 | 2.3 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.25271 | 138.56314 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 680 | 9110 | 9110 | 市道大久保下柚野線 | 1983 | 5.7 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.2645 | 138.554583 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 681 | 9112 | 9112 | 市道西山21号線 | 1995 | 5 | 1 | 2 | PC橋 | 35.22564 | 138.56039 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | | ○● | | | R7年度 | 塗替え塗装工 | 1.55 |
| 682 | 9113 | 9113 | 市道西山22号線 | 1983 | 6.5 | 1 | 2 | PC橋 | 35.2645 | 138.554583 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱa | R9年度 | | | | | | | | |
| 683 | 9114 | -9114 | 市道西山22号線 | 1981 | 13.1 | 1 | 1.8 | RC橋 | 35.22472 | 138.56139 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 684 | 9115 | （ｷｭｳｲﾁｲﾁｺﾞ） | 市道西山22号線 | 1983 | 2.1 | 1 | 2 | RC橋 | 35.22432 | 138.56172 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 685 | 9117 | -9117 | 市道大久保17号線 | 1966 | 4.2 | 1 | 2.9 | RC橋 | 35.21972 | 138.56194 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 686 | 9118 | -9118 | 市道大久保27号線 | 1981 | 2.7 | 1 | 1.9 | RC橋 | 35.21917 | 138.56222 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 687 | 9120 | -9120 | 市道大久保24号線 | 1977 | 2.2 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.21917 | 138.56361 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 688 | 9121 | 9121 | 市道大久保24号線 | 1975 | 4.3 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.219278 | 138.564389 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 689 | 9122 | -9122 | 市道西山76号線 | 1979 | 3.7 | 1 | 1.9 | RC橋 | 35.22167 | 138.56972 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 690 | 9123 | 9123 | 市道大久保下柚野線 | 1970 | 5 | 1 | 5.2 | RC橋 | 35.21637 | 138.56535 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | R4年度 | | |
| 691 | 9124 | 9124 | 市道大久保16号線 | 1935 | 7.8 | 1 | 1.4 | RC橋 | 35.21592 | 138.56551 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅲ | Ⅲ | R8年度 | | | ● | | | R7年度 | 断面修復工 | 2 |
| 692 | 9125 | 9125 | 市道大久保2号線 | 1921 | 7 | 1 | 2.2 | RC橋 | 35.213472 | 138.565583 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工 | 3.76 |
| 693 | 9126 | -9126 | 市道脇島南田線 | 1979 | 4.3 | 1 | 5 | RC橋 | 35.21361 | 138.57167 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 694 | 9127 | （ｷｭｳｲﾁｺﾆﾅﾅ） | 市道大久保2号線 | 1921 | 7 | 1 | 2.3 | RC橋 | 35.21255 | 138.56566 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 1.51 |
| 695 | 9128 | -9128 | 市道長貫10号線 | 1981 | 6.4 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.2125 | 138.54583 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 696 | 9129 | -9129 | 市道長貫10号線 | 1980 | 2.5 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.21111 | 138.54944 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 697 | 楠金橋 | （ｸｽｶﾞﾈﾊﾞｼ） | 市道羽鮒長貫線 | 1999 | 23 | 1 | 3 | 鋼橋 | 35.20548 | 138.55789 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | R1年度 | | |
| 698 | 9131 | （ｷｭｳｲﾁｻﾝｲﾁ） | 市道脇島南田線 | 1938 | 4.2 | 1 | 7.6 | RC橋 | 35.20944 | 138.57222 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 699 | 9132 | 9132 | 市道羽鮒西山線 | 1973 | 4.7 | 1 | 5 | RC橋 | 35.208744 | 138.5721 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 700 | 9133 | -9133 | 市道羽鮒15号線 | 1975 | 2.9 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.20861 | 138.56861 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 701 | 9134 | -9134 | 市道羽鮒15号線 | 1955 | 4 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.20833 | 138.56889 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 702 | 9135 | （ｷｭｳｲﾁｻﾝｺﾞ） | 市道羽鮒18号線 | 1940 | 8 | 1 | 1.5 | 鋼橋 | 35.20658 | 138.56978 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | | ● | | | R7年度 | 断面修復工・塗替え塗装工 | 2.82 |
| 703 | 新橋 | （ｼﾝﾊﾞｼ） | 市道羽鮒長貫線 | 1997 | 51.5 | 1 | 7.8 | RC橋 | 35.20456 | 138.56767 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 704 | 9137 | -9137 | 市道羽鮒長貫線 | 1983 | 6.7 | 1 | 4.6 | RC橋 | 35.20417 | 138.56417 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 705 | 9138 | -9138 | 市道長貫22号線 | 1932 | 4.8 | 1 | 4.4 | RC橋 | 35.2025 | 138.56333 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 706 | 9139 | （ｷｭｳｲﾁｻﾝｷｭｳ） | 市道長貫29号線 | 1932 | 9 | 1 | 1.6 | RC橋 | 35.20194 | 138.55917 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 707 | 9140 | （ｷｭｳｲﾁｺﾝﾃﾞﾛ） | 市道羽鮒46号線 | 1963 | 8.8 | 1 | 3 | RC橋 | 35.19944 | 138.56583 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 708 | 9141 | -9141 | 市道上柚野49号線 | 1981 | 3.6 | 1 | 12.1 | RC橋 | 35.26361 | 138.55361 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 709 | 9142 | -9142 | 市道羽鮒56号線 | 1940 | 5 | 1 | 1.2 | RC橋 | 35.2 | 138.56611 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 710 | 9144 | （ｷｭｳｲﾁｺﾝｺﾝ） | 市道羽鮒40号線 | 1940 | 8.6 | 1 | 1.8 | RC橋 | 35.19694 | 138.56444 | | | | ○ | | | | ○ | | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(11/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | | | | | | | | | | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | |
| 711 | 落合前橋 | (ｵﾁｱｲﾏｴﾊﾞｼ) | 市道内房30号線 | 2016 | 47 | 1 | 4.2 | 鋼橋 | 35.19385 | 138.55174 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 712 | 落合南橋 | (ｵﾁｱｲﾐﾅﾐﾊﾝ) | 市道内房31号線 | 1958 | 37.6 | 2 | 1.9 | RC橋 | 35.19229 | 138.5502 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 713 | 9148 | -9148 | 市道内房36号線 | 1955 | 4.4 | 1 | 3.1 | RC橋 | 35.18889 | 138.545 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 714 | 大和橋 | (ﾔﾏﾄﾊﾝ) | 市道廻沢大嵐線 | 1981 | 31.8 | 1 | 5.1 | 鋼橋 | 35.18765 | 138.54843 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 715 | 9151 | -9151 | 市道廻沢由比入山線 | 1933 | 4 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.18722 | 138.55194 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 716 | 9152 | (ｷｭｳｲﾁｺﾞﾆ) | 市道内房35号線 | 1933 | 3.4 | 1 | 3 | PC橋 | 35.18778 | 138.55611 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱa | R7年度 | | | | | | | | |
| 717 | 9153 | -9153 | 市道内房35号線 | 1980 | 11.9 | 1 | 3 | 鋼橋 | 35.18676 | 138.55755 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱb | R6年度 | | | | | | | | |
| 718 | 9154 | -9154 | 市道廻沢由比入山線 | 1966 | 2 | 1 | 6.2 | RC橋 | 35.18556 | 138.55583 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 719 | 9155 | -9155 | 市道廻沢由比入山線 | 2010 | 2.5 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.18056 | 138.55944 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 720 | 仲の前橋 | (ﾅｶﾉﾏｴﾊﾞｼ) | 市道内房40号線 | 1938 | 36.5 | 3 | 3.8 | RC橋 | 35.18272 | 138.54786 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 721 | 9157 | -9157 | 市道内房60号線 | 1965 | 7.3 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.18167 | 138.54611 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 722 | 9158 | 9158 | 市道内房59号線 | 1965 | 6.2 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.180856 | 138.546078 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 723 | 9159 | -9159 | 市道内房60号線 | 1965 | 5 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.18003 | 138.5465 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 724 | 9160 | 9160 | 市道内房60号線 | 1965 | 6.9 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.178333 | 138.548333 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 725 | 9161 | (ｷｭｳｲﾁﾛｳｲﾁ) | 市道内房57号線 | 1970 | 4 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.17762 | 138.54214 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 726 | 9162 | (ｷｭｳｲﾁﾛﾆ) | 市道内房65号線 | 1955 | 7.1 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.17806 | 138.54028 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 727 | 9163 | (ｷｭｳｲﾁﾛｻﾝ) | 市道内房65号線 | 1955 | 5.1 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.17778 | 138.54 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅲ | Ⅲ | R7年度 | | ● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 0.62 |
| 728 | 9164 | -9164 | 市道山口野下線 | 1973 | 5 | 1 | 3 | RC橋 | 35.17833 | 138.53444 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 729 | 9165 | -9165 | 市道内房44号線 | 1983 | 5 | 1 | 3 | RC橋 | 35.17861 | 138.53333 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 730 | 9166 | -9166 | 市道山口野下線 | 1966 | 2.7 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.17889 | 138.53167 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 731 | 9167 | -9167 | 市道山口野下線 | 1983 | 5 | 1 | 4.8 | RC橋 | 35.17944 | 138.52889 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅱ | Ⅱ | R8年度 | | | | | | | | |
| 732 | 9168 | -9168 | 市道内房46号線 | 1983 | 2.8 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.17444 | 138.53667 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 733 | 9169 | -9169 | 市道山口野下線 | 1973 | 11.9 | 1 | 3.4 | PC橋 | 35.17482 | 138.53838 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 734 | 9170 | 9170 | 市道内房47号線 | 2007 | 4.8 | 1 | 2.9 | RC橋 | 35.174722 | 138.5383 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 735 | 9171 | (ｷｭｳｲﾁﾅﾅｲﾁ) | 市道内房55号線 | 1955 | 6.6 | 1 | 2.3 | RC橋 | 35.17528 | 138.54083 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 736 | 向島橋 | (ﾑｺｳｼﾞﾏﾊﾞｼ) | 市道内房54号線 | 2016 | 24 | 1 | 4.2 | 鋼橋 | 35.17358 | 138.53936 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 737 | 9173 | -9173 | 市道内房54号線 | 1955 | 10 | 1 | 2.5 | RC橋 | 35.17117 | 138.53986 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 738 | 9174 | -9174 | 市道内房48号線 | 1955 | 2.4 | 1 | 2.9 | RC橋 | 35.16778 | 138.53722 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 739 | 瓜島橋 | (ｳﾘｼﾏﾊﾞｼ) | 市道内房52号線 | 2004 | 26.3 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.16897 | 138.53957 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 740 | 9176 | -9176 | 市道内房50号線 | 1955 | 5 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.16794 | 138.53917 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 741 | 坂本橋 | (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) | 市道内房50号線 | 1973 | 17.5 | 1 | 2.1 | RC橋 | 35.16627 | 138.54016 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 742 | 9178橋 | 9178 | 市道内房52号線 | 1954 | 5.7 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.169778 | 138.541211 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 743 | 9179橋 | 9179ｷｮｳ | 市道内房52号線 | 1998 | 6.1 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.169733 | 138.5435 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅲ | Ⅲ | R9年度 | | | | | ○● | R9年度 | 断面修復工・ひびわれ充てん工・表面含浸工 | 2.16 |
| 744 | 9180 | -9180 | 市道内房52号線 | 1954 | 5 | 1 | 3.7 | RC橋 | 35.17019 | 138.54689 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 745 | 9181 | (ｷｭｳｲﾁﾊﾁｲﾁ) | 市道内房64号線 | 1980 | 9.5 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.15472 | 138.55222 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 746 | 9182 | 9182 | 市道内房64号線 | 1980 | 6 | 1 | 3 | RC橋 | 35.154722 | 138.554167 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅱ | Ⅱ | R9年度 | | | | | | | | |
| 747 | 9184 | (ｷｭｳｲﾁﾊﾁｺﾝ) | 市道大鹿窪3号線 | 1978 | 9.6 | 1 | 4 | RC橋 | 35.24444 | 138.56472 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅱ | Ⅱ | R7年度 | | | | | | | | |
| 748 | 9185 | -9185 | 市道上柚野39号線 | | 3.4 | 1 | 2.7 | RC橋 | 35.26861 | 138.56056 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 749 | 9187 | -9187 | 市道下柚野6号線 | 1955 | 3.1 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.24944 | 138.55306 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 750 | 9189 | -9189 | 市道西山9号線 | 1955 | 2.4 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.22472 | 138.56389 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 751 | 9190 | -9190 | 市道西山70号線 | 1954 | 2.3 | 1 | 3 | RC橋 | 35.22444 | 138.57222 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 752 | 中島橋 | (ﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ) | 市道上柚野50号線 | 1983 | 12.2 | 1 | 3 | RC橋 | 35.26292 | 138.55797 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 753 | 竹の下橋 | (ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) | 市道内房65号線 | 1973 | 24 | 1 | 3 | 鋼橋 | 35.17858 | 138.54239 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 754 | 向田橋 | (ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) | 市道上稲子33号線 | 1993 | 27.2 | 1 | 2 | RC橋 | 35.25505 | 138.53327 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 755 | 和平橋 | (ﾜﾍｲﾊﾞｼ) | 市道上柚野52号線 | 1989 | 10.1 | 1 | 13.9 | RC橋 | 35.26412 | 138.55785 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅰ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | | | |
| 756 | 中島大橋 | (ﾅｶｼﾞﾏｵｵﾊﾞｼ) | 市道上柚野52号線 | 1989 | 41.5 | 1 | 7 | RC橋 | 35.26109 | 138.55841 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱ | R6年度 | | | | | | | | |
| 757 | 猫沢新橋 | (ﾈｺｻﾞﾜｼﾝﾊﾞｼ) | 市道上柚野52号線 | 1989 | 10 | 1 | 7 | RC橋 | 35.25972 | 138.55944 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 758 | 下稲子橋 | (ｼﾓｲﾅｺﾊﾞｼ) | 市道下稲子11号線 | 1989 | 26.2 | 1 | 4.6 | 鋼橋 | 35.23171 | 138.53499 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | ○● | | | | | R5年度 | 断面修復工・支承取替工 | 7.6 |
| 759 | 魅橋 | (ｻｷｶﾞｹﾊﾞｼ) | 市道西山86号線 | 1999 | 23 | 1 | 9 | PC橋 | 35.22898 | 138.56613 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅱ | Ⅱa | R6年度 | | | | | | | | |
| 760 | 9200 | 9200 | 市道脇島南田線 | 2004 | 6.2 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.200028 | 138.5659 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 761 | 稲瀬川橋 | (ｲﾅｾｶﾜﾊﾞｼ) | 市道内房68号線 | 1933 | 43.6 | 4 | 4.5 | RC橋 | 35.19131 | 138.54896 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅰ | R6年度 | | | | | | R4年度 | | |
| 762 | 廻沢橋 | (ﾒｸﾞﾘｻﾜﾊﾞｼ) | 市道内房68号線 | 1933 | 23.6 | 2 | 4.8 | RC橋 | 35.18836 | 138.54928 | | | ○ | | | | | ○ | | | | R1年度 | Ⅲ | Ⅲ | R6年度 | | | | ○● | | R8年度 | 断面修復工・ひびわれ注入工 | 12.64 |
| 763 | 猪之窪橋 | (ｲﾉｸﾎﾞﾊﾞｼ) | 市道平山見返線 | 2005 | 42 | 1 | 8 | PC橋 | 35.33972 | 138.585 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 764 | 風原大橋 | ｶｻﾞﾊﾗｵｵﾊﾞｼ | 市道星山35号線 | 2010 | 26 | 1 | 7 | PC橋 | 35.19722 | 138.61056 | | | | | ○ | | | | | ○ | | R3年度 | Ⅰ | Ⅰ | R8年度 | | | | | | | | |
| 765 | 外神馬見塚橋 | (ﾄｶﾞﾐｳﾏﾐﾂﾞｶﾊﾞｼ) | 市道外神馬見塚線 | 2014 | 33 | 1 | 11.5 | PC橋 | 35.25833 | 138.59167 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 766 | 長田橋 | (ｵｻﾀﾞﾊﾞｼ) | 市道内房70号線 | 1951 | 35.2 | 3 | 6.6 | RC橋 | 35.19637 | 138.54975 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | R3年度 | | |
| 767 | 神田宮橋歩道橋 | (ｶﾝﾀﾞﾐﾔﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) | 市道宮原6号線 | 2009 | 15 | 1 | 2 | PC橋 | 35.25833 | 138.61056 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 768 | 神田川の小径橋 | (ｶﾝﾀﾞｶﾞﾜｺﾐﾁﾊﾞｼ) | 市道大宮町22号線 | 2013 | 15 | 1 | 2 | PC橋 | 35.22611 | 138.60611 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 769 | 4203 | (ﾖﾝﾆｼﾞﾛｻﾝ) | 市道宮町10号線 | 2014 | 9.2 | 1 | 10.1 | RC橋 | 35.22266 | 138.60913 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |
| 770 | 5431 | -5431 | 市道小泉192号線 | 不明 | 2 | 1 | 5.7 | RC橋 | 35.22239 | 138.6267 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 771 | 5432 | -5432 | 市道小泉64号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.22053 | 138.63821 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 772 | 4110 | -4110 | 市道西町12号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 6 | RC橋 | 35.22129 | 138.60396 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 773 | 5832 | -5832 | 市道黒田9号線 | 不明 | 2 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.21744 | 138.60458 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 774 | 290 | -290 | 市道野中上ノ原線 | 不明 | 2.3 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.21667 | 138.60574 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 775 | 5830 | -5830 | 市道黒田18号線 | 不明 | 2.2 | 1 | 3 | RC橋 | 35.21416 | 138.6103 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 776 | 5430 | -5430 | 市道小泉136号線 | 不明 | 2.1 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.20951 | 138.63942 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 777 | 5833 | -5833 | 市道黒田17号線 | 不明 | 2.1 | 1 | 1.2 | RC橋 | 35.21474 | 138.60903 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 778 | 291 | -291 | 市道田中源道寺線 | 不明 | 2.8 | 1 | 3.5 | RC橋 | 35.21482 | 138.62166 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 779 | 5010 | -5010 | 市道源道寺町7号線 | 不明 | 2 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.21502 | 138.62224 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 780 | 5110 | -5110 | 市道田中町6号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.21467 | 138.61673 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 781 | 5111 | -5111 | 市道田中町21号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.2165 | 138.61872 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |

# 富士宮市　個別施設計画一覧表(12/12)

## 静岡県富士宮市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年度～令和9年度（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

※Ⅱa（Ⅱ+）：損傷が顕在化し始めた初期段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が低い橋梁
Ⅱb（Ⅱ-）：損傷の顕在化が進行した段階で、次回点検（5年以内）までにⅢ（早期措置段階）に進行する可能性が高い橋梁

| 橋梁番号 | 施設名 | | 路線 | 架設年度 | 橋長（m） | 径間数 | 幅員（m） | 橋種 | 起点側の位置 | | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | | | 修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計（修繕設計含む）、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む）） | | | | | | | 対策費用（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路橋名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名 | | | | | | 緯度 | 経度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 点検実施年度 | 判定区分 | 判定区分（補修履歴反映） | 次回点検年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 修繕実施年度 | 修繕内容 | |
| | | | | | | | | | | | | ・H30年度<br>・R1年度<br>・R2年度<br>・R3年度<br>・R4年度 | ・Ⅰ<br>・Ⅱ<br>・Ⅲ<br>・Ⅳ | | ・R5年度<br>・R6年度<br>・R7年度<br>・R8年度<br>・R9年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | 3010 | -3010 | 市道大宮41号線 | 不明 | 5.2 | 1 | 8 | RC橋 | 35.24159 | 138.61024 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 783 | 9212 | -9212 | 市道大久保下柚野線 | 不明 | 2 | 1 | 4.7 | RC橋 | 35.2219 | 138.56276 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 784 | 1354 | -1354 | 市道北山146号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 5.7 | RC橋 | 35.28524 | 138.60561 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | | ○● | | | R7年度 | ひびわれ注入工 | 0.51 |
| 785 | 1355 | -1355 | 市道北山50号線 | 不明 | 2 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.28555 | 138.60814 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 786 | 1353 | -1353 | 市道北山80号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 3.4 | RC橋 | 35.27775 | 138.60976 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 787 | 4310 | -4310 | 市道元城町18号線 | 不明 | 2.4 | 1 | 7.2 | RC橋 | 35.22509 | 138.61653 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | ○● | | | | R6年度 | 断面修復工 | 1.59 |
| 788 | 4311 | -4311 | 市道元城町4号線 | 不明 | 5.3 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.22895785 | 138.6111636 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅲ | Ⅲ | R5年度 | | | ○● | | | R7年度 | 断面修復工 | 4.64 |
| 789 | 4410 | -4410 | 市道大宮町1号線 | 不明 | 3.5 | 1 | 3.3 | RC橋 | 35.22683 | 138.61164 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 790 | 1910 | -1910 | 市道山宮10号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 5 | RC橋 | 35.27344 | 138.65291 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 791 | 1621 | -1621 | 市道上条46号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.28748 | 138.57876 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 792 | 1620 | -1620 | 市道上条30号線 | 不明 | 2.7 | 1 | 4 | RC橋 | 35.27877 | 138.58421 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 793 | 1013 | -1013 | 市道半野45号線 | 不明 | 4.5 | 1 | 5 | RC橋 | 35.30443 | 138.57419 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 794 | 下原橋 | （ｼﾓﾊﾗﾊﾞﾝ） | 市道半野狩宿線 | 不明 | 4.7 | 1 | 6.3 | RC橋 | 35.30342 | 138.58021 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 795 | 1020 | -1020 | 市道半野47号線 | 不明 | 6 | 1 | 5 | RC橋 | 35.29855 | 138.57968 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 796 | 1021 | -1021 | 市道半野47号線 | 不明 | 4.4 | 1 | 5 | RC橋 | 35.29855 | 138.57951 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 797 | 1023 | -1023 | 市道原26号線 | 不明 | 6 | 1 | 7.9 | RC橋 | 35.31312 | 138.57513 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 798 | 905 | -905 | 市道原11号線 | 不明 | 3.3 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.30626 | 138.58068 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 799 | 1131 | -1131 | 市道上井出17号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 9 | RC橋 | 35.31568 | 138.58896 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 800 | 1210 | -1210 | 市道狩宿6号線 | 不明 | 2.4 | 1 | 4.4 | RC橋 | 35.29721 | 138.58838 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 801 | 間遠橋 | （ﾏﾄｳﾊﾞｼ） | 市道上井出79号線 | 不明 | 19.6 | 1 | 3 | RC橋 | 35.32589 | 138.59092 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 802 | 1521 | -1521 | 市道精進川25号線 | 不明 | 2 | 1 | 2.9 | RC橋 | 35.27411 | 138.57197 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 803 | 2720 | -2720 | 市道外神50号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 3.6 | RC橋 | 35.25289 | 138.59642 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 804 | 2721 | -2721 | 市道外神50号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 4 | RC橋 | 35.25277 | 138.59621 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 805 | 2722 | -2722 | 市道外神50号線 | 不明 | 2.7 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.25194 | 138.59631 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 806 | 2832 | -2832 | 市道青木20号線 | 不明 | 2 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.25052 | 138.59296 | | | | | | ○ | | | | | ○ | R4年度 | Ⅰ | Ⅰ | R9年度 | | | | | | | | |
| 807 | 2831 | -2831 | 市道青木18号線 | 不明 | 4.4 | 1 | 4.5 | RC橋 | 35.25137 | 138.58898 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 808 | 1811 | -1811 | 市道馬見塚11号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 2.8 | RC橋 | 35.26153 | 138.59036 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 809 | 1356 | -1356 | 市道北山112号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.26711 | 138.60153 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 810 | 1351 | -1351 | 市道北山95号線 | 不明 | 2.9 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.273 | 138.60438 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 811 | 1352 | -1352 | 市道北山107号線 | 不明 | 4 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.27377 | 138.60483 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 812 | 292 | -292 | 市道粟倉外神線 | 不明 | 4.4 | 1 | 15 | RC橋 | 35.25863 | 138.60722 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 813 | 1911 | -1911 | 市道向村拾石沢線 | 不明 | 2.1 | 1 | 6.1 | RC橋 | 35.26282 | 138.62034 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 814 | 293 | -293 | 市道淀師大中里線 | 不明 | 24.4 | 1 | 13.2 | RC橋 | 35.23509 | 138.595 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 815 | 1350 | -1350 | 市道貫間大谷線 | 不明 | 2.6 | 1 | 4 | RC橋 | 35.27317 | 138.60184 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 816 | 9216 | -9216 | 市道西山3号線 | 不明 | 2.2 | 1 | 5.3 | RC橋 | 35.23417 | 138.56707 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 817 | 9217 | -9217 | 市道新谷戸久保河原線 | 不明 | 2.4 | 1 | 7.3 | RC橋 | 35.2296 | 138.56523 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 818 | 9223 | -9223 | 市道大久保下柚野線 | 不明 | 2.3 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.25624 | 138.55244 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 819 | 9224 | -9224 | 市道上柚野6号線 | 不明 | 2.4 | 1 | 2.4 | RC橋 | 35.25929 | 138.55243 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 820 | 2420 | -2420 | 市道万野原新田122号線 | 不明 | 2 | 1 | 9.1 | RC橋 | 35.25176 | 138.62416 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 821 | 2421 | -2421 | 市道万野原新田41号線 | 不明 | 4.4 | 1 | 6.3 | RC橋 | 35.25421 | 138.63045 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 822 | 9218 | -9218 | 市道西山下柚野線 | 不明 | 2.1 | 1 | 5.6 | RC橋 | 35.24557 | 138.55973 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 823 | 9214 | -9214 | 市道西山8号線 | 不明 | 2.1 | 1 | 3.2 | RC橋 | 35.22321 | 138.56386 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 824 | 9215 | -9215 | 市道羽鮒西山線 | 不明 | 4.3 | 1 | 7.5 | RC橋 | 35.22154 | 138.56865 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 825 | 9222 | -9222 | 市道大鹿窪69号線 | 不明 | 2.4 | 1 | 5.4 | RC橋 | 35.24723 | 138.55992 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 826 | 9220 | -9220 | 市道大鹿窪23号線 | 不明 | 2.2 | 1 | 5.8 | RC橋 | 35.25439 | 138.5615 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 827 | 9210 | -9210 | 市道内房59号線 | 不明 | 3.6 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.17939 | 138.5442 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 828 | 6410 | -6410 | 市道貫戸5号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 4 | RC橋 | 35.19314 | 138.61909 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 829 | 2930 | -2930 | 市道淀師57号線 | 不明 | 2 | 1 | 11 | RC橋 | 35.24015 | 138.59641 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 830 | 1522 | -1522 | 市道精進川12号線 | 不明 | 2 | 1 | 2.9 | RC橋 | 35.28449 | 138.57468 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 831 | 1523 | -1523 | 市道立道観音橋線 | 不明 | 3.5 | 1 | 9.2 | RC橋 | 35.28534 | 138.57231 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 832 | 2931 | -2931 | 市道淀師24号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.24082 | 138.6 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 833 | 5831 | -5831 | 市道黒田39号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 1.2 | RC橋 | 35.2119 | 138.618 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 834 | 6010 | -6010 | 市道大中里18号線 | 不明 | 4.1 | 1 | 2.6 | RC橋 | 35.22537 | 138.59155 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 835 | 910 | -910 | 市道原10号線 | 不明 | 3.5 | 1 | 6 | RC橋 | 35.30724 | 138.58084 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 836 | 911 | -911 | 市道原24号線 | 不明 | 3.6 | 1 | 6 | RC橋 | 35.30259 | 138.58728 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 837 | 2830 | -2830 | 市道青木4号線 | 不明 | 2.1 | 1 | 4.3 | RC橋 | 35.25753 | 138.5838 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 838 | 2422 | -2422 | 市道山宮112号線 | 不明 | 3.2 | 1 | 14.2 | RC橋 | 35.2565 | 138.62813 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 839 | 2423 | -2423 | 市道山宮64号線 | 不明 | 3.2 | 1 | 4.1 | RC橋 | 35.25696 | 138.62802 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 840 | 水神橋 | （ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ） | 市道粟倉6号線 | 1980 | 5 | 1 | 6 | RC橋 | 35.25794 | 138.67341 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅱ | Ⅱ | R5年度 | | | | | | | | |
| 841 | 6311 | -6311 | 市道星山52号線 | 不明 | 2.5 | 1 | 4 | RC橋 | 35.19871 | 138.60999 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 842 | 6312 | -6312 | 市道星山52号線 | 不明 | 2.3 | 1 | 13.4 | RC橋 | 35.19828 | 138.61108 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 843 | 2408 | -2408 | 市道万野原新田26号線 | 不明 | 3.2 | 1 | 7.2 | RC橋 | 35.25601 | 138.62867 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 844 | 2409 | -2409 | 市道万野原新田202号線 | 不明 | 3.2 | 1 | 4.2 | RC橋 | 35.2562 | 138.62847 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 845 | 5906 | -5906 | 市道小泉119号線 | 不明 | 3.9 | 1 | 3.9 | RC橋 | 35.21047 | 138.63257 | | ○ | | | | | ○ | | | | | H30年度 | Ⅰ | Ⅰ | R5年度 | | | | | | | | |
| 846 | 茱萸ノ木平橋 | （ｹﾞﾐﾉｷﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ） | 市道粟倉１号線 | 2019 | 9.3 | 1 | 6.5 | RC橋 | 35.27612 | 138.6613 | | | | ○ | | | | | ○ | | | R2年度 | Ⅰ | Ⅰ | R7年度 | | | | | | | | |